

**Отчет**  
**о достижении целевых показателей эффективности**  
**муниципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы"**  
**за 2016 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды		Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5 % от планового значения)
					2014	2015	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	процентов	19,70	19,70	20,90	27,71	27,71	0,0	<b>100,0%</b>	В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2015-2016 годы выполнен ремонт 23 многоквартирных домов.
2	Количество проведенных мероприятий по информационной поддержке, обучению собственников помещений по организации капитального ремонта многоквартирных домов	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	шт	0	0	0	0	0	0	<b>0,0%</b>	Мероприятие запланировано на 2017 год.
3	Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	шт	64	83	102	107	112	5	<b>104,7%</b>	Планировалось выполнить капитальный ремонт 9 муниципальных квартир. Фактически отремонтировано 14 квартир.

**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса**

(ответственный исполнитель)

**Бандурин В.К.**

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

**Прозорова К.Э.**

(Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы)

(подпись)

**8 (34675)7-03-25**

(телефон)