

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Строительство»
по состоянию на 01.04.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды					Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Абсолютное значение*			Относительно значения, %**		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	
Цель 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан»														
1.	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП ХМАО-Югоры	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году	ГП ХМАО-Югоры	Процент	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	
Цель 2 «Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами»														
3.	Доля замены великих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности великих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП ХМАО-Югоры	Процент	2,1	2,6	2,1	2,8	12,1	2,5	0,0	-2,5	0	Достижение показателя планируется в 3 квартале	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», процент						
1.1.	Протяженность замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	п.м.	0,0	0,0	0	100,00	
2.	Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно», семей						
2.1.	Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий	Семей	0	7	7	0,00	Совершены сделки в соответствии с представленными заявлениями
2.2.	Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по социальному найму и улучшивших жилищные условия	Семей	0	0	0	100,00	
2.3.	Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022	Семей	10	23	13	230,00	Совершены сделки в соответствии с представленными заявлениями
2.4.	Количество семей представителей отдельных категорий граждан получившие меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий	Семей	0	0	0	100,00	
3.	Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям», процент						
3.1.	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Км	0,0	0,0	0,0	100,00	Работы по ремонту дорог будут выполняться в теплый период
3.2.	Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после реконструкции	Км	0,0	0,0	0,0	100,00	Достижение показателя планируется в конце года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100 %)	Отклонение
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	3				
Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе:	1 584 300,9	1 731 860,0	147 757,5	-1 584 102,5	8,5		
Федеральный бюджет	2 184,5	2 184,5	539,7	-1 644,8	24,7		
Бюджет автономного округа	1 080 840,5	1 228 399,6	67 514,1	-1 160 885,5	5,5		
Местный бюджет	453 593,6	453 593,6	79 703,7	-373 889,9	17,6		
Иные источники	47 682,3	47 682,3	0,0	-47 682,3	0,0		
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:	418 609,9	418 609,9	56 036,5	-362 573,4	13,4		
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Бюджет автономного округа	341 624,9	341 624,9	52 114,0	-289 510,9	15,3		В рамках регионального проекта проведена выплата возмещения 22 гражданам за изъятые жилые помещения аварийного жилфонда
Местный бюджет	29 302,7	29 302,7	3 922,5	-25 380,2	13,4		
Иные источники	47 682,3	47 682,3	0,0	-47 682,3	0,0		
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:	64 787,0	64 787,0	16 007,1	-48 779,9	24,7		Субсидиями на приобретение жилых помещений обеспечены 7 молодых семей
Федеральный бюджет	2 184,5	2 184,5	539,7	-1 644,8	24,7		
Бюджет автономного округа	59 363,2	59 363,2	14 667,0	-44 696,2	24,7		
Местный бюджет	3 239,3	3 239,3	800,4	-2 438,9	24,7		
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	31 768,6	35 004,4	7 038,6	-27 965,8	20,1	Произведена оплата за работы по расчистке территории для расширения городского кладбища и разработку ПСД по капитальному ремонту корпуса №4 МАДОУ "Снегурочка". Заключены МК на разработку ПСД по объектам "Липтон для складирования снега", "Капитальный ремонт помещений ЦК "Югра-презент", "Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №6", "Капитальный ремонт здания МБОУ "Имения", Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2026 г.
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	31 768,6	35 004,4	7 038,6	-27 965,8	20,1	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе:	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет	164 521,4	164 363,4	0,0	-164 363,4	0,0	Выделение субсидии МУП "Югорскэнергогаз" на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Югорска запланировано на 2 полугодие 2026 года
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	138 143,2	138 143,2	0,0	-138 143,2	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	Иные источники	26 378,2	26 220,2	0,0	-26 220,2	0,0	Заключен контракт на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2026 г.
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области жилищного строительства» (всего), в том числе:	Местный бюджет	10 400,0	4 399,8	0,0	-4 399,8	0,0	В рамках КИМ в 1 кв. произведена выплата возмещения 1 гражданину за изъятые жилые помещения аварийного фонда. Заключены контракты на снос ветхих строений Мира, 53, Калининна, 23.
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе:	Бюджет автономного округа	61 517,6	61 517,6	733,1	-60 784,5	1,2	Средства запланированы на закупку канцелярских товаров в рамках реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-03 "О наделянии органов местного самоуправления муниципальными образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилищными помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"
	Местный бюджет	14 630,4	15 661,7	55,2	-15 606,5	0,4	
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет автономного округа	2,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе:	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	Федеральный бюджет	103 736,8	104 785,8	348,4	-104 437,4	0,3	Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог и разработку ПСД по реконструкции автомобильной дороги по ул. Мира. Расходы запланированы на 5-4 кварталы 2026 г.	
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Местный бюджет	69 111,8	69 111,8	0,0	-69 111,8	0,0		
	Иные источники	34 625,0	35 674,0	348,4	-35 325,6	1,0		
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	195 921,0	187 190,8	48 716,1	-138 474,7	26,0		Оплата по содержанию дорог производится на основании предоставленных документов.
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Местный бюджет	195 921,0	187 190,8	48 716,1	-138 474,7	26,0		
	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (всего), в том числе:	60 484,0	60 642,0	18 814,2	-41 827,8	31,0	Средства бюджета автономного округа запланированы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда за администрирование переданных гос.помощий. Средства местного бюджета направлены на: - Выплату заработной платы 29 сотрудникам в сумме 14 443 292,40 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 4 261 693,86 рублей;		
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Бюджет автономного округа	14,5	14,5	0,0	-14,5	0,0			
Местный бюджет	60 469,5	60 627,5	18 814,2	-41 813,3	31,0			
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе:	50 318,4	50 318,4	0,0	-50 318,4	0,0		Предоставление субсидий: 1. Субсидии муниципальному унитарному предприятию "Югорскэнерготаз" на возмещение экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги запланировано с 2 квартала 2026 года; 2. Субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Югорская обслуживающая организация Лидер" в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по приведению в технически исправное состояние жилых домов, расположенных на территории города Югорска запланировано в 4 квартале 2026 года; 3. Субсидии муниципальному унитарному предприятию "Югорскэнерготаз" на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы запланировано в 4 квартале 2026 года	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Бюджет автономного округа	34 868,4	34 868,4	0,0	-34 868,4	0,0			
Местный бюджет	15 450,0	15 450,0	0,0	-15 450,0	0,0			
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе:	9 000,0	8 918,2	8,3	-8 909,9	0,1	Заключены контракты на выполнение работ по оборудованию домоладений индивидуальными источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения), по замене входной двери в кв.48 д.5 мкр.Югорск-2, на подписание газопользователем оборудования и объектов капитального строительства к		
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

