

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2023 года

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7 - гр.6)	(гр.7/гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	41 777,8	41 754,7	57,1	-41 697,6	0,1	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями, в отчетном периоде оплата работ не производилась
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	24 901,7	24 901,7	0,0	-24 901,7	0,0	
			Местный бюджет	16 876,1	16 853,0	57,1	-16 795,9	0,3	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятий в 2023 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	2 800,0	2 800,0	0,0	-2 800,0	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде оплата работ не производилась (окончание работ по контракту 15.09.2025, оплата будет произведена в 4 квартале 2025 года после проверки выполнения)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	2 800,0	2 800,0	0,0	-2 800,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 500,0	74 809,0	74 809,0	0,0	100,0	Организациями сферы ЖКХ производится выполнение мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе (ремонт электрооборудования, оборудования КИПиА и котлов на котельных, замена ламп на энергосберегающие в жилищном фонде, восстановление герметизации межпанельных швов в многоквартирных домах, уплотнение и замена входных дверей). В отчетном периоде выполнены работы по ремонту технологического оборудования сетей тепло-, водоснабжения, технологического оборудования котельных, водозаборных и очистных сооружений, работы по текущему ремонту трансформаторных подстанций
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	1 500,0	74 809,0	74 809,0	0,0	100,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение (гр.7- гр.6)	Относительное значение, % (гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	623,1	623,1	467,0	-156,1	74,9	В отчетном периоде предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	623,1	623,1	467,0	-156,1	74,9	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	44 902,6	44 902,6	34 519,8	-10 382,8	76,9	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
			Местный бюджет	44 900,0	44 900,0	34 519,8	-10 380,2	76,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	649,3	751,3	673,8	-77,5	89,7	Произведена оплата СРО, оплачены работы по обслуживанию программного обеспечения, заключен контракт на приобретение оборудования для ОТН
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	649,3	751,3	673,8	-77,5	89,7	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение (гр.7- гр.6)	Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 200,0	1 121,0	960,8	-160,2	85,7	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, по состоянию на конец отчетного периода выполнен ремонт в 15 помещениях
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 200,0	1 121,0	960,8	-160,2	85,7	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	300,0	300,0	0,0	-300,0	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии, в отчетном периоде заявки на получение субсидии не поступали (заключение соглашения планируется в октябре-ноябре 2023 года)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	300,0	300,0	0,0	-300,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	70,0	70,0	13,7	-56,3	19,5	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде оплачены работы по изготовлению информационных табличек о запрете выгула животных и по изготовлению грамот победителям по результатам рейтингования управляющих организаций (после проверки отчетных документов будет совершена оплата работ по изготовлению табличек и дипломов победителям конкурса на образцовое содержание, дипломов участникам конкурса, грамот победителям по результатам рейтингования)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	70,0	70,0	13,7	-56,3	19,5	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение (гр.7- гр.6)	Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по муниципальной программе:			Всего	93 822,8	167 131,8	111 501,2	-55 630,5	66,7	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	25 527,4	25 527,4	467,0	-25 060,4	1,8	
			Местный бюджет	66 795,4	66 795,4	36 225,2	-30 570,1	54,2	
			Иные источники финансирования	1 500,0	74 809,0	74 809,0	0,0	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	13 000,0	13 000,0	0,0	-13 000,0	0,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	13 000,0	13 000,0	0,0	-13 000,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	80 822,8	154 131,8	111 501,2	-42 630,5	72,3	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	25 527,4	25 527,4	467,0	-25 060,4	1,8	
			Местный бюджет	53 795,4	53 795,4	36 225,2	-17 570,1	67,3	
			Иные источники финансирования	1 500,0	74 809,0	74 809,0	0,0	0,0	
в том числе									
Проектная часть			Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Процессная часть			Всего	93 822,8	167 131,8	111 501,2	-55 630,5	66,7	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	25 527,4	25 527,4	467,0	-25 060,4	1,8	
			Местный бюджет	66 795,4	66 795,4	36 225,2	-30 570,1	54,2	
			Иные источники финансирования	1 500,0	74 809,0	74 809,0	0,0	0,0	
в том числе									
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	48 920,2	122 229,2	76 981,4	-45 247,7	63,0	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	25 524,8	25 524,8	467,0	-25 057,8	1,8		
		Местный бюджет	21 895,4	21 895,4	1 705,4	-20 189,9	7,8		
		Иные источники финансирования	1 500,0	74 809,0	74 809,0	0,0	0,0		
Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	44 902,6	44 902,6	34 519,8	-10 382,8	76,9	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0		
		Местный бюджет	44 900,0	44 900,0	34 519,8	-10 380,2	76,9		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

П.С. Нимой
(ФИО руководителя)


(подпись)

Багаудинова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)


70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

Ермакова В.Н.
(ФИО руководителя)


(подпись)

Халимендик Е.Н.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 04 октября 2023 года