

**Отчет
об исполнении муниципальной программы
за 2021 год**

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	32 852,0	32 852,0	32 784,2	-67,7	99,8	Оплата работ по разработке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по пер. Северный"; по выполнению инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Таежная"; "Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Калинина в городе Югорске"; "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Геологов в городе Югорске"; "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Энтузиастов в городе Югорске". Оплата произведена по фактической стоимости выполненных работ.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	9 975,6	-24,4	99,8	
			Местный бюджет	22 852,0	22 852,0	22 808,6	-43,3	99,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	408,6	408,6	408,6	0,0	100,0	Произведена оплата работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительно-монтажные работы по объекту "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	408,6	408,6	408,6	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	6 939,2	6 939,2	4 476,0	-2 463,2	64,5	Выполнен расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах; выполнены работы по проведению технического обследования системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Югорскэнергогаз»; выполнены работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска до 2032 года. Оплата произведена по фактической стоимости выполненных работ.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	6 939,2	6 939,2	4 476,0	-2 463,2	64,5	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	120 034,5	120 034,5	119 965,9	-68,6	99,9	Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (оплата проведена по фактическим объемам реализованного сжиженного газа); предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг, в целях недопущения роста платы населения (и приравненных к нему категорий потребителей) за поставляемые ресурсы; оказана на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	68 703,8	68 703,8	68 635,7	-68,1	99,9	
			Местный бюджет	51 330,7	51 330,7	51 330,1	-0,5	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	41 106,8	41 106,8	41 052,3	-54,5	99,9	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0	
			Местный бюджет	41 104,2	41 104,2	41 049,7	-54,5	99,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	694,4	694,3	694,3	0,0	100,0	Произведена оплата СРО; услуг по обучению руководящих работников и специалистов
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	694,4	694,3	694,3	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	482,3	482,3	473,0	-9,3	98,1	Оплата выполненных работ по ремонту трех муниципальных квартир. Оплата произведена по фактической стоимости выполненных работ.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	482,3	482,3	473,0	-9,3	98,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	197,0	197,0	197,0	0,0	100,0	Предоставление субсидии на возмещение затрат по приведению в технически исправное состояние четырех жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	197,0	197,0	197,0	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	20,0	20,0	19,9	-0,1	99,6	Оплата работ по разработке информационных листовок о раздельном накоплении твердых коммунальных отходов «Разделяй правильно», «О реализации пилотного проекта» и тематических магнитов; памяток «Приемка выполненных работ по капитальному ремонту», «Об энергосбережении»; памяток «Осуществление деятельности по обращению с животными»; оплата дипломов участников городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда и участников экологической акции. Оплата произведена по фактической стоимости выполненных работ.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	20,0	20,0	19,9	-0,1	99,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	45 472,6	45 472,6	45 472,5	-0,1	100,0	В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 25.01.2021 №16-ОЗП-2021 запланировано и выполнено в полном объеме 3 мероприятия (капитальный ремонт сетей теплоснабжения квартале улиц Свердлова - Газовиков в городе Югорске (2 этап) - 1 510,7 м (в однострубно исчислении); капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул.Мира,57 до ТК 16-13/1 по ул.Мира,45) в городе Югорске - 1 805,0 м (в однострубно исчислении); капитальный ремонт сетей водоотведения по улице Железнодорожная в городе Югорске - 468 м). По итогам подготовки к осенне-зимнему периоду выполнена замена 9,24 км (в однострубно исчислении) ветхих сетей, что составляет 2,8 % от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе: сетей теплоснабжения 6,85 км, водоснабжения 1,92 км, водоотведения 0,47 км. Оплата произведена по фактической стоимости выполненных работ.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	37 150,3	37 150,3	37 150,2	-0,1	100,0	
			Местный бюджет	8 322,3	8 322,3	8 322,3	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по муниципальной программе:			Всего	248 207,3	248 207,3	245 543,8	-2 663,5	98,9	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	115 856,7	115 856,7	115 764,2	-92,5	99,9	
			Местный бюджет	132 350,6	132 350,6	129 779,6	-2 571,0	98,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	31 974,1	31 974,1	31 947,1	-27,1	99,9	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	9 975,6	-24,4	99,8	
			Местный бюджет	21 974,1	21 974,1	21 971,5	-2,7	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	216 233,2	216 233,2	213 596,7	-2 636,4	98,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	105 856,7	105 856,7	105 788,6	-68,1	99,9	
			Местный бюджет	110 376,5	110 376,5	107 808,1	-2 568,3	97,7	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе									
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	207 100,5	207 100,5	204 491,5	-2 609,0	98,7	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	115 854,1	115 854,1	115 761,6	-92,5	99,9		
		Местный бюджет	91 246,4	91 246,4	88 729,9	-2 516,5	97,2		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	41 106,8	41 106,8	41 052,3	-54,5	99,9	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0		
		Местный бюджет	41 104,2	41 104,2	41 049,7	-54,5	99,9		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

О.С. Валинурова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

Л.А. Михайлова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Бочарова О.В.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 14 января 2022 года