

**Отчет  
об исполнении муниципальной программы  
за 9 месяцев 2020 года**

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности**

(наименование программы)

**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса**

(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>3 420,0</b>	<b>3 420,0</b>	<b>1 919,0</b>	<b>-1 501,0</b>	<b>56,1</b>	В отчетном периоде оплачены инженерно-геодезические изыскания по объектам: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов", "Капитальный ремонт сетей ТВС по улице Мира", "Капитальный ремонт сетей водоотведения по улице Железнодорожная", работы по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов", "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45) в городе Югорске", "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)", "Капитальный ремонт сетей ТВС по улице Студенческая в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	3 420,0	3 420,0	1 919,0	-1 501,0	56,1	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>89 550,6</b>	<b>89 550,6</b>	<b>29 221,5</b>	<b>-60 329,1</b>	<b>32,6</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде произведена оплата работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительно-монтажные работы по объекту "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	65 662,9	65 662,9	19 828,7	-45 834,2	30,2	
			Местный бюджет	23 887,7	23 887,7	9 392,8	-14 494,9	39,3	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>1 980,0</b>	<b>1 980,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 980,0</b>	<b>0,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде оплата не производилась.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 980,0	1 980,0	0,0	-1 980,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент муниципальной собственности и градостроительства	<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Инвестиционные проекты не реализуются
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>27 297,4</b>	<b>27 297,4</b>	<b>349,2</b>	<b>-26 948,2</b>	<b>1,3</b>	Субсидия предоставляется после проверки документов, подаваемых заявителем. В отчетном периоде выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	26 297,3	26 297,3	349,2	-25 948,1	1,3	
			Местный бюджет	1 000,1	1 000,1	0,0	-1 000,1	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	<b>Всего</b>	<b>41 229,5</b>	<b>41 229,5</b>	<b>28 784,6</b>	<b>-12 444,9</b>	<b>69,8</b>	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
			Местный бюджет	41 226,9	41 226,9	28 784,6	-12 442,3	69,8	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>177,2</b>	<b>177,2</b>	<b>141,9</b>	<b>-35,3</b>	<b>80,1</b>	Произведена оплата СРО, оплата ПП "Парус-Бюджет"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	177,2	177,2	141,9	-35,3	80,1	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>918,0</b>	<b>918,0</b>	<b>832,2</b>	<b>-85,8</b>	<b>90,7</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными договорами. В отчетном заключен договор с Югорским фондом капитального ремонта
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	918,0	918,0	832,2	-85,8	90,7	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>1 229,1</b>	<b>1 229,1</b>	<b>61,0</b>	<b>-1 168,1</b>	<b>5,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде заключено 2 контракта
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 229,1	1 229,1	61,0	-1 168,1	5,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>90,4</b>	<b>-109,6</b>	<b>45,2</b>	Субсидия предоставляется после проверки документов, подаваемых заявителем. В 1 полугодии ИП Шмелев А.К. предоставлена субсидия на возмещение затрат по приведению в технически исправное состояние 2 жилых домов
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	200,0	200,0	90,4	-109,6	45,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде заключено 2 контракта, оплата не производилась
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	150,0	150,0	0,0	-150,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>58 823,6</b>	<b>58 823,6</b>	<b>40 284,0</b>	<b>-18 539,6</b>	<b>68,5</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде произведена оплата выполненных работ по объектам: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)", "Капитальный ремонт сетей ТВС по улице Студенческая в городе Югорске", "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	50 000,0	50 000,0	34 241,4	-15 758,6	68,5	
			Местный бюджет	8 823,6	8 823,6	6 042,6	-2 781,0	68,5	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по муниципальной программе:</b>			<b>Всего</b>	<b>224 975,4</b>	<b>224 975,4</b>	<b>101 683,8</b>	<b>-123 291,6</b>	<b>45,2</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	141 962,8	141 962,8	54 419,3	-87 543,5	38,3	
			Местный бюджет	83 012,6	83 012,6	47 264,5	-35 748,1	56,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>в том числе:</b>									
<b>Инвестиции в объекты муниципальной собственности</b>			<b>Всего</b>	<b>91 051,6</b>	<b>91 051,6</b>	<b>30 240,5</b>	<b>-60 811,1</b>	<b>33,2</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	65 662,9	65 662,9	19 828,7	-45 834,2	30,2	
			Местный бюджет	25 388,7	25 388,7	10 411,8	-14 976,9	41,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Прочие расходы</b>			<b>Всего</b>	<b>133 923,8</b>	<b>133 923,8</b>	<b>71 443,3</b>	<b>-62 480,5</b>	<b>53,3</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	76 299,9	76 299,9	34 590,6	-41 709,3	45,3	
			Местный бюджет	57 623,9	57 623,9	36 852,7	-20 771,2	64,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>в том числе</b>									
<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса</b>	<b>Всего</b>	<b>183 745,9</b>	<b>183 745,9</b>	<b>72 899,2</b>	<b>-110 846,7</b>	<b>39,7</b>	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	141 960,2	141 960,2	54 419,3	-87 540,9	38,3		
		Местный бюджет	41 785,7	41 785,7	18 480,0	-23 305,7	44,2		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего		41 229,5	41 229,5	28 784,6	-12 444,9	69,8	X
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа		2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
		Местный бюджет		41 226,9	41 226,9	28 784,6	-12 442,3	69,8	
		Иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  
(ответственный исполнитель)

П.С. Нимой  
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325  
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности  
(соисполнитель)

Л.А. Михайлова  
(ФИО руководителя)

(подпись)

Бочарова О.В.  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047  
(телефон)

Департамент муниципальной собственности и градостроительства  
(соисполнитель)

С.Д. Голин  
(ФИО руководителя)

(подпись)

Телемисов С.С.  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50018  
(телефон)

Дата составления отчета: 12 октября 2020 года