

**Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2022 года**

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)**

тыс. руб.

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | Результаты реализации муниципальной программы |
|---|--|--|-------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| | | | | | | | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 38 721,5 | 22 237,5 | 661,6 | -21 575,9 | 3,0 | Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями, в отчетном периоде произведена оплата работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт котельной № 22 в городе Югорске» |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 15 743,3 | 15 743,3 | 0,0 | -15 743,3 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 22 978,2 | 6 494,2 | 661,6 | -5 832,6 | 10,2 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | Результаты реализации муниципальной программы |
|---|---|--|-------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| | | | | | | | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 591,1 | 591,1 | 158,5 | -432,6 | 26,8 | В отчетном периоде предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 591,1 | 591,1 | 158,5 | -432,6 | 26,8 | |
| | | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Всего | 43 297,6 | 43 297,6 | 18 027,0 | -25 270,6 | 41,6 | Перечисление заработной платы и социальных выплат |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100,0 | |
| | | | Местный бюджет | 43 295,0 | 43 295,0 | 18 024,4 | -25 270,6 | 41,6 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 249,9 | 252,3 | 72,4 | -179,9 | 28,7 | Произведена оплата СРО, оплата ЭЦП |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 249,9 | 252,3 | 72,4 | -179,9 | 28,7 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | Результаты реализации муниципальной программы |
|----|--|--|-------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| | | | | | | | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Ремонт муниципального жилищного фонда (8) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | -1 250,0 | 0,0 | Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде контракты не заключались |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | -1 250,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде контракты не заключались |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -250,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 89,8 | 87,4 | 3,5 | -83,9 | 4,0 | Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде оплачены услуги по разработке дизайн-проекта баннера о раздельном сборе ТКО |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 89,8 | 87,4 | 3,5 | -83,9 | 4,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | Результаты реализации муниципальной программы |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| | | | | | | | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по муниципальной программе: | | | Всего | 84 449,9 | 67 965,9 | 18 923,0 | -49 042,9 | 27,8 | X |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 16 337,0 | 16 337,0 | 161,1 | -16 175,9 | 1,0 | |
| | | | Местный бюджет | 68 112,9 | 51 628,9 | 18 761,9 | -32 867,0 | 36,3 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | Всего | 19 200,0 | 2 654,4 | 0,0 | -2 654,4 | 0,0 | Модернизация котельной № 22 |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 19 200,0 | 2 654,4 | 0,0 | -2 654,4 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | | | Всего | 65 249,9 | 65 311,5 | 18 923,0 | -46 388,5 | 29,0 | X |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 16 337,0 | 16 337,0 | 161,1 | -16 175,9 | 1,0 | |
| | | | Местный бюджет | 48 912,9 | 48 974,5 | 18 761,9 | -30 212,6 | 38,3 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | Результаты реализации муниципальной программы |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| | | | | | | | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Процессная часть | | | Всего | 84 449,9 | 67 965,9 | 18 923,0 | -49 042,9 | 27,8 | X |
| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Бюджет автономного округа | 16 337,0 | 16 337,0 | 161,1 | -16 175,9 | 1,0 | |
| | | | Местный бюджет | 68 112,9 | 51 628,9 | 18 761,9 | -32 867,0 | 36,3 | |
| | | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 41 152,3 | 24 668,3 | 896,0 | -23 772,4 | 3,6 | X | |
| | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | Бюджет автономного округа | 16 334,4 | 16 334,4 | 158,5 | -16 175,9 | 1,0 | | |
| | | Местный бюджет | 24 817,9 | 8 333,9 | 737,5 | -7 596,4 | 8,8 | | |
| | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Соисполнитель | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Всего | 43 297,6 | 43 297,6 | 18 027,0 | -25 270,6 | 41,6 | X | |
| | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | Бюджет автономного округа | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100,0 | | |
| | | Местный бюджет | 43 295,0 | 43 295,0 | 18 024,4 | -25 270,6 | 41,6 | | |
| | | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

Р.А. Ефимов
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

В.Н. Ермакова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Халимендик Е.Н.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 06 июля 2022 года