



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2020 года

№ 1366

О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 14.02.2018 № 447 «Об утверждении планов мероприятий («Дорожные карты») по реализации проектов по строительству объектов общего образования в городе Югорске»

соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 338-п внести в постановление администрации города Югорска от 14.02.2018 № 447 «Об утверждении планов мероприятий («Дорожные карты») по реализации проектов по строительству объектов общего образования в городе Югорске» (с изменениями от 03.05.2018 № 1234, от 15.09.2019 № 1974) изменения, изложив приложения 1-2 в новой редакции (приложения 1,2).

Глава города Югорска



А.В. Бородкин

Упр. Обр.



101322 378102

№ 02-02-Пир-141

от: 25/09/2020

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 24 сентября 2020 года № 1366

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 14.02.2018 № 447

**План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта по строительству объекта
«Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с
универсальной безбарьерной средой)» мощностью 900 мест**

№ п/п	Показатели / этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации)					
1.1.1	Проведение работ по формированию земельного участка	Земельный участок не сформирован	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, проведение работ по межеванию земельного участка	2021 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
1.1.2		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	2021 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Земельный участок свободен от строений.

1.1.3	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	Земельный участок не сформирован	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не определены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2023 год	Концессионер	Наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.2.3			Строительство сетей от точек подключения инженерных сетей	2024-2025 гг.	Концессионер	Наличие инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не определены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.3.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2023 год	Концессионер	Наличие проекта на строительство инженерных сетей

1.3.3			Строительство сетей от точек подключения инженерных сетей	2024-2025 гг.	Концессионер	Наличие инженерных сетей		
1.4.	Подключение к сетям водоотведения							
1.4.1	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не определены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения		
1.4.2	Обеспечение объекта сетями		Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2023 год	Концессионер	Наличие проекта на строительство инженерных сетей		
1.4.3			Строительство сетей от точек подключения инженерных сетей	2024-2025 гг.	Концессионер	Наличие инженерных сетей		
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения							
1.5.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не определены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Выполнено. Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения		
1.5.2					Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2023 год	Концессионер	Наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.5.3					Строительство сетей от точек подключения	2024-2025 гг.	Концессионер	Наличие инженерных сетей

			инженерных сетей			
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не определены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Выполнено. Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2023 год	Концессионер	Наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.6.3			Строительство сетей от точек подключения инженерных сетей	2024-2025 гг.	Концессионер	Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1	обеспечение объекта дорогами и проездами		Проектно-изыскательские работы на строительство дорог и проездов к объекту	2023 год	Концессионер	Наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2			Строительство дорог и проездов	2024 год	Концессионер	Наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объекта						
2.1	Подготовка технического задания	Разработано и согласовано техническое задание		27 августа 2018 года	Управление образования	Выполнено. Утвержденное техническое задание
2.2	Заключение соглашения на предоставление субсидии		Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения	до 02 марта 2022 года	Юридическое управление, Управление образования, Департамент	Проект решения о заключении соглашения

				экономического развития и проектного управления	
2.2.1		Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения	до 02 марта 2022 года	Юридическое управление, Управление образования, Департамент экономического развития и проектного управления	Проект конкурсной документации
2.2.2		Подготовка проекта концессионного соглашения	до 02 марта 2022 года	Юридическое управление, Управление образования, Департамент экономического развития и проектного управления	Проект концессионного соглашения
2.2.3		Направление в ДОиМП ХМАО - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	12 марта 2022 года	Управление образования	Заявка
2.2.4		Заключение соглашения между МО городской округ город Югорск и Департаментом	до 16 апреля 2022 года	Управление образования	Соглашение о софинансировании

			образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на			
			софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением			
2.2.5			Подготовка подтверждения о наличии возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло-водоснабжения и водоотведения и/или копии договоров (муниципальных контрактов) на технологическое присоединение, содержащие положения о порядке и сроках внесения платы, сроков выполнения работ в соответствии с действующим законодательством	до 26 февраля 2022 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства, Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса	Наличие документа

2.2.6			<p>Подготовка подписанного главой города Югорска обязательства предусмотреть средства бюджета муниципального образования на финансирование обязательств муниципального образования, принимаемых в соответствии с концессионным соглашением (в случае отсутствия на момент предоставления заявления лимитов бюджета муниципального образования, в размере достаточном для исполнения финансовых обязательств по концессионному соглашению)</p>	до 26 февраля 2022 года	Департамент финансов	Наличие документа
2.3	Принятие решения о заключении концессионного соглашения		Подготовка постановления	10 мая 2022 года	Юридическое управление, Управление образования	МНПА

2.3.1	Включение объекта в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на 2021 год (приложение 2 постановления администрации города Югорска от 30.08.2017 № 2056)			февраль 2022	Департамент экономического развития и проектного управления	Перечень
2.3.2			Принятие решения об определении размера принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер и порядок предоставления концедентом концессионеру муниципальных гарантий (в случае необходимости)	до 26 февраля 2022 года	Департамент экономического развития и проектного управления	Установленный МНПА размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер и порядок предоставления концедентом концессионеру муниципальных гарантий
2.3.3			Установление размера концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения концессионером	до 26 февраля 2022 года	Департамент экономического развития и проектного управления	Установление МНПА размера концессионной платы
2.3.4			Размещение информации о проведении открытого конкурса на право заключения	не позднее 06 июня 2022 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства (в соответствии с	Информация о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного

			концессионного соглашения и конкурсной документации		постановлением администрации города Югорска от 30.08.2017 № 2056)	соглашения
2.4	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения		Организация и проведение конкурсных процедур	до 04 ноября 2022 года	Конкурсная комиссия, Управление образования	Определение концессионера
2.4.1			Прием заявок на участие в конкурсе	до 17 июля 2022 года	Конкурсная комиссия	Прием заявок на участие в конкурсе
2.4.2			Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе	до 20 июля 2022 года	Конкурсная комиссия	Вскрытие конвертов с заявками
2.4.3			Проведение предварительного отбора участников конкурса	до 20 июля 2022 года	Конкурсная комиссия, Управление образования	Проведение предварительного отбора
2.4.4			Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсное предложение	до 23 июля 2022 года	Управление образования	Направление уведомления
2.4.5			Прием конкурсных предложений	до 16 октября 2022 года	Конкурсная комиссия	Прием конкурсных предложений в двух экземплярах
2.4.6			Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями	19 октября 2022 года	Конкурсная комиссия	Вскрытие конвертов с конкурсными

						предложениями
2.4.7			Рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса	20 октябрь 2022 года	Конкурсная комиссия	Рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса и протокол
2.4.8			Подписание протокола о результатах проведения конкурса	не позднее 27 октября 2022 года	Конкурсная комиссия	Подписание протокола о результатах проведения конкурса
2.4.9			Возврат участникам суммы задатка	не позднее 04 ноября 2021 года	Управление образования	За исключением победителя
2.4.10			Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса	не позднее 17 ноября 2022 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства (в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 30.08.2017 № 2056)	Размещение информации о результатах конкурса
2.4.11			Направление победителю конкурса протокол, проект соглашения	не позднее 04 ноября 2022 года	Управление образования	Направление протокола, проекта соглашения
2.5	Заключение концессионного соглашения		Подписание концессионного соглашения	не позднее 17 ноября 2022 года	Глава города Югорска	Заключенное соглашение о концессионном соглашении

2.6	Передача концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ		Подготовка документов о передаче земельного участка	не позднее 01 февраля 2023 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Договор аренды
2.7	Заключение между МО, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения		Заключение соглашения	декабрь 2022 года	Департамент экономического развития и проектного управления, Юридическое управление, Управление образования	Соглашение
2.8	Подготовка проектно-сметной документации		Разработка проектно-сметной документации	2023 год	Концессионер	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.9	Проведение государственной экспертизы проектной документации и проверка сметной стоимости проекта		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	2023 год	Концессионер	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.10	Разрешение на строительство объекта		Получение разрешения на строительство объекта	2023 год	Концессионер	Наличие разрешения на строительство объекта

2.11	Осуществление контроля за исполнением обязательств концессионера		Контроль исполнения обязательств концессионера в соответствии с заключенным концессионным соглашением	2024-2025 гг.	Департамент экономического развития и проектного управления, Управление образования, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Создание объекта соответствии с заключенным концессионным соглашением
2.12	Осуществление строительного контроля		Контроль за строительством в соответствии с заключенным концессионным соглашением	2024-2025 гг.	Концессионер	Строительство в соответствии с заключенным концессионным соглашением
2.13	Ввод объекта в эксплуатацию		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и гос. регистрация права собственности концедента на объект соглашения	декабрь 2025 года	Концессионер	Законченный строительством и оснащенный объект
2.14	Передача концессионером в аренду объекта муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг		Разработка договора	январь 2026 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства, Управление образования	Договор аренды

2.15	Передача объекта муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения		Передача объекта муниципальному образованию	2031 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства, Концессионер	Акты приема передачи
2.16	Закрепление имущества на праве оперативного управления		Оформление постановления, договора	2031 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
3. Ввод объекта						
3.1	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций		Оформление документации	декабрь 2025 - январь 2026 года	Юридическое управление, Управление образования	Постановление администрации
3.1.1	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в		Оформление учредительных документов	декабрь 2025 - январь 2026 года	Управление образования	Постановление администрации Свидетельство государственной регистрации

	соответствии с установленными Законом сроками (не более 30 дней)					
3.2	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование		Получение положительных заключений надзорных органов	январь 2026 года	Управление образования	Положительное заключение
3.3	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке		Подача заявления на получение лицензии	февраль – март 2026 года	Управление образования	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.4	Укомплектование штатами		Утверждение штатного расписания	декабрь 2025 – январь 2026 года	Управление образования	Наличие утвержденного штатного расписания
			Прием персонала	декабрь 2025 – январь 2026 года	Управление образования	Трудовые договоры
3.5	Начало осуществления деятельности на объекте		Торжественное открытие объекта	01 сентября 2026 года	Управление образования	Осуществление образовательной деятельности на объекте



Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 24 сентября 2020 года № 1366

Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 14.02.2018 № 447

**План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта по строительству объекта
«Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации» мощностью 500 мест**

№ п/п	Показатели / этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации)					
1.1.1	Проведение работ по формированию земельного участка	Земельный участок сформирован, кадастровый номер 86:22:0005002:2574	Подготовка и регистрация межевого плана земельного участка, кадастрового паспорта земельного участка	Выполнено июнь 2018 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	межевой план земельного участка, кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					

1.2.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно - технического обеспечения определены		май 2018 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.2.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2020-2021 гг.	Инвестор	Наличие проекта на, строительство инженерных сетей
1.2.3			Строительство сетей от точек подключения инженерных сетей	2021-2022 гг.	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно - технического обеспечения определены		май 2017 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Выполнено. Получены технические условия
1.3.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2020-2021 гг.	Инвестор	Наличие проекта на, строительство инженерных сетей
1.3.3			Строительство от точек подключения инженерных сетей	2021-2022 гг.	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно - технического		май 2018 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Выполнено. Получены технические условия

		обеспечения определены				
1.4.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2020-2021 гг.	Инвестор	Наличие проекта на, строительство инженерных сетей
1.4.3			Строительство от точек подключения инженерных сетей	2021-2022 гг.	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно - технического обеспечения определены		апрель 2018 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Выполнено. Получены технические условия
1.5.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2020-2021 гг.	Инвестор	Наличие проекта на, строительство инженерных сетей
1.5.3			Строительство от точек подключения инженерных сетей	2021-2022 гг.	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно - технического обеспечения определены		май 2018 года	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Выполнено. Получены технические условия

1.6.2			Проектно-изыскательские работы на строительство от точек подключения инженерных сетей	2020-2021 гг.	Инвестор	Наличие проекта на, строительство инженерных сетей
1.6.3			Строительство от точек подключения инженерных сетей	2021-2022 гг.	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1	обеспечение объекта дорогами и проездами	Имеется проект на строительство дорог и проездов к объекту		март 2016 года	Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса	Выполнено. Наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2			Строительство дорог и проездов к объекту	2021-2022 гг.	Инвестор	Наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объекта						
2.1	Подготовка технического задания	Разработано и согласовано техническое задание		июнь 2018 года	Управление образования	Выполнено. Техническое задание имеется.
2.2	Подготовка перечня оборудования (движимого) для оснащения объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ			до 01 декабря 2019 года	Управление образования	Выполнено. Перечень (движимого) оборудования имеется
2.3	Подготовка проектно-сметной документации		Разработка проектно-сметной документации	2020-2021 гг.	Инвестор	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами

2.4	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверка сметной стоимости проекта		Получение положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства	2020-2021 гг.	Инвестор	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
2.5	Заключение инвестиционного договора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 26.09.2018 № 2668			4 квартал 2020 года	Департамент экономического развития и проектного управления, Управление образования, Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Инвестор определен
2.6	Разрешение на строительство объекта		Получение разрешения на строительство объекта	2020-2021 гг.	Инвестор, Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Наличие разрешения на строительство объекта
2.7	Контроль за исполнением обязательств инвестора по договору		Контроль за исполнением обязательств инвестора	2021-2022 гг.	Департамент экономического развития и проектного управления, Управление	Исполнение обязательств в соответствии с заключенным договором

					образования, Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса	
2.8	Строительный контроль		Заключение договора на ведение строительного контроля	2021-2022-гг.	Инвестор	Ведение строительного контроля при строительстве объекта в соответствии с действующим законодательством
2.9	Ввод объекта в эксплуатацию		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2022 год	Инвестор	Законченный строительством и оснащенный объект
2.10			Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Законченный строительством и оснащенный объект
2.11	Проведение конкурсных процедур по оснащению объекта оборудованием (движимым) в соответствии с перечнем			2022 год	Управление образования	Муниципальный контракт на оснащение объекта оборудованием (движимым)
2.12	Передача объекта в собственность муниципального образования		Определение цены приобретения объекта, заключение контракта МО с инвестором	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Муниципальный контракт

2.13	(приобретение)		Направление заявки в ДОиМП на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	до 01 июля 2021 года	Управление образования	Заявка направлена на рассмотрение
2.14			Заключение Соглашения между ДОиМП и МО	до 01 июля 2021 года	Управление образования	Соглашение заключено
2.15			Передача объекта в собственность МО	2022 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	

3. Ввод объекта

3.1	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций		Оформление документации	декабрь 2022-январь 2023 года	Юридическое управление, Управление образования	Постановление администрации
3.1.1	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14		Оформление учредительных документов	декабрь 2022-январь 2023 года	Управление образования	Постановление администрации Свидетельство о государственной регистрации

	рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)					
3.2	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование		Получение положительных заключений надзорных органов	январь 2023 года	Управление образования	Положительное заключение
3.3	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке		Подача заявления на получение лицензии	февраль – март 2023 года	Управление образования	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.4	Укомплектование штатами		Утверждение штатного расписания	декабрь 2022-январь 2023 года	Управление образования	Наличие утвержденного штатного расписания
			Прием персонала	декабрь 2022-январь 2023 года	Управление образования	Трудовые договоры
3.5	Начало осуществления деятельности на объекте		Торжественное открытие объекта	01 сентября 2023 года	Управление образования	Осуществление образовательной деятельности на объекте

