

**Отчет**  
**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы**  
**по состоянию на 31 декабря 2023 года**  
**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности**  
(наименование программы)  
**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса**  
(ответственный исполнитель)

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализаци и программ ы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
					2020	2021	2022	Плановое значение	Фактическ ое значение	Абсолютно е значение	Относител ьное значение, %	
					6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	%	2,17	7,17	9,97	12,57	14,57	15,27	0,7	104,8	Выполнены работы по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения по ул. Таежная, по ул. Энтузиастов, по ул. Монтажников, по ул. Снежная
2	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	га	758,34	758,34	758,57	758,57	-	-	-	-	X
3	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями газоснабжения	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	га	1071,96	1071,96	1072,19	1072,19	1072,19	1072,19	0,0	100,0	X
4	Количество выполненных мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	ед.	1	3	3	1	1	1	0,0	100,0	Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, разработке ТЭБ, актуализации ПКР
5	Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	ед.	1	1	1	1	1	1	0,0	100,0	Реализуется энергосервисный контракт на уличное освещение
6	Количество потребляемого сжиженного газа	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	кг	3 818	1 551	1 111	661	586	616	30,0	105,1	С начала года предоставлено 616 кг сжиженного газа населению
7	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	%	100	100	100	100	100	100,0	0,0	100,0	В соответствии с краткосрочным планом выполнен капитальный ремонт 2 многоквартирных домов, а также разработана проектная документация на капитальный ремонт 30 многоквартирных домов
8	Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	единиц	128	135	138	147	164	164	0,0	100,0	Выполнены работы по ремонту 17 муниципальных квартир

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации и программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
					2020	2021	2022	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
9	Доля площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	%	20,5	32,5	38,8	44,7	46,7	46,8	0,1	100,2	В отчетном периоде выполнены работы по приведению в технически исправное состояние в шести общежитиях
10	Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	единиц	6	7	7	8	8	8	0,0	100,0	Выполнены работы по изготовлению информационных табличек о запрете выгула собак; по изготовлению грамот для награждения победителей по результатам рейтингования управляющих организаций за 2 полугодие 2022 года; по изготовлению табличек победителям городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда; проведены мероприятия в рамках Международного дня соседей (субботники); изготовлению дипломов победителям и участникам городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда; по изготовлению грамот управляющим организациям по результатам рейтингования по итогам работы за 1 полугодие 2023 года; изготовлена карта города (для размещения в ДЖКиСК); организованы приемы граждан специалистами Югорского фонда капитального ремонта (по вопросам начисления и оплаты взносов на капремонт)
	Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	101,1	101,1	-

**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса**

(ответственный исполнитель)

**Р.А. Ефимов**

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

**Багаудинова К.Э.**

(Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы)

(подпись)

8 (34675) 7-03-25

(телефон)

Дата составления отчета: 15 января 2024 года