

**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
за 2024 год**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 668 864,7 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 773,6 тыс. рублей, средства округа – 109 629,7 тыс. рублей, местные средства – 555 461,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года освоено 659 652,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 773,6 тыс. рублей, средства округа – 109 396,4 тыс. рублей и средства местного бюджета – 546 482,5 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 98,6%.

тыс. рублей

Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение	
					Абсолютное значение	Относительное значение
Всего по муниципальной программе:	Всего	668 864,7	668 864,7	659 652,5	-9 212,2	98,6
	Федеральный бюджет	3 773,6	3 773,6	3 773,6	0,0	100,0
	Бюджет автономного округа	109 629,7	109 629,7	109 396,4	-233,3	99,8
	Местный бюджет	555 461,4	555 461,4	546 482,5	-8 978,9	98,4

Программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»;
2. Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
3. Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».

Подпрограмма 1: Развитие сети автомобильных дорог и транспорта.

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 398 706,8 тыс. рублей, в том числе средства округа – 81 988,7 тыс. рублей, местные средства – 316 718,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года освоено 392 895,4 тыс. рублей, в том числе средства округа – 81 988,5 тыс. рублей, местные средства – 310 906,9 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 98,5%.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения».

В 2024 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 22 568,9 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100,0%.

В 2024 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории города Югорска выполнялись по 8 городским муниципальным маршрутам регулярного сообщения. В 2024 году перевозка пассажиров и багажа осуществлялась по 7 муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам:

- № 2 «Школа № 6 – Школа № 2»;
- № 4 «Школа №2 - Зеленая зона»;
- № 5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр – «Экспоцентр»;
- № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;
- № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;
- № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2»
- № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс».

и по 1 муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам:

- № 1 «Авалон-Школа№2».

В 2024 году отбор Перевозчика по регулируемым тарифам производился путем

осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по нерегулируемым тарифам – в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», с требованием «Положения о порядке проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Югорска», утвержденным постановлением администрации города Югорска №2546 от 03.12.2019 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Югорска».

По результатам конкурсных процедур перевозки по муниципальным маршрутам осуществлялись ООО «Русское» (г. Сургут).

На территории ХМАО-Югры органом власти по установлению тарифов на регулируемые виды деятельности является Региональная Служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ ХМАО-Югры).

РСТ ХМАО-Югры ежегодно устанавливаются предельные максимальные тарифы на проезд пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по регулируемым маршрутам в пределах уровня инфляции.

Приказом РСТ ХМАО-Югры от 29.11.2023 № 75-нп был установлен предельный максимальный тариф на проезд пассажиров и багажа для проезда в транспортных средствах категории «М3» (автобус) на 2024 год в размере 32,00 руб.

Перевозчики, выполняющие перевозку пассажиров по регулируемым маршрутам обязаны устанавливать тариф за проезд, не выше установленных данным приказом.

Перевозчики, выполняющие перевозку пассажиров по нерегулируемым тарифам плату за проезд устанавливают самостоятельно (предельные тарифы не установлены).

Также в рамках исполнения условий муниципальных контрактов «о бесплатном проезде в период с 01.05 по 15.10. пенсионеров по возрасту (старости) на маршрутах в направлении Зеленой зоны».

В 2024 году на территории города Югорска осуществлено 38 188 рейсов по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, перевезено 330 750 человека. Информация о количестве перевезенных пассажиров отражена на основании отчетных документов перевозчика.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 1) муниципальной программы в 2024 году:

количество рейсов для перевозки пассажиров – 42 018 шт. - плановое значение, фактическое значение – 38 188 шт. рейсов.

Мероприятие 1.2. «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2024 года – 1 200,0 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100,0%.

За счет указанных средств выполнены работы

- по корректировке комплексной схемы организации дорожного движения города Югорска (600,0 тыс.руб.),

- по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (600,0 тыс.руб.).

Мероприятие 1.3. «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 189 405,3 тыс. рублей, в том числе средства округа – 81 988,7 тыс. рублей, местные средства – 107 416,6 тыс. рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2024 года – 187 873,3 тыс. рублей, в том числе средства округа – 81 988,5 тыс. рублей, местные средства – 105 884,8 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,2%.

За счет указанных средств оплачены:

– государственная экспертиза проектно-сметной документации для выполнения реконструкции автомобильной дороги по ул. Сибирский бульвар, данное мероприятие входит в перечень поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Югорска 22.07.2022 года (2 220,0 тыс. руб.);

– разработка проектно-сметной документации для выполнения реконструкции автомобильной дороги по ул. Ленина (5 574,8 тыс.руб.)

– текущий ремонт дорог (164 359,8 тыс. руб.) - выполнен ремонт дорог протяженностью 7,74 км на следующих участках:

✓ ул. Арантурская от ул. Южная до остановки 7 км - 4,43 км

✓ ул. Южная от ул. Декабристов до ул. Арантурская - 1,05 км

✓ ул. Студенческая от ул. Петровская до ул. Южная - 0,815 км

✓ ул. Менделеева от ул. Вавилова до ул. Магистральная - 0,500 км

✓ ул. Буряка - 0,25 км

✓ ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) - 0,23 км

✓ ул. Сахарова (от ул. Магистральной до Цветного бульвара) - 0,46 км;

– негосударственная экспертиза проектно-сметной документации по текущему ремонту дорог (80,0 тыс.руб);

– ямочный ремонт дорог объемом 3 400 м² (11 999,7 тыс. руб.);

– устройство наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в сумме 3 639,0 тыс. рублей, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение работ по 2 этапу (тротуар и проход между гаражами).

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 3) муниципальной программы в 2024 году:

протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, фактическое значение составляет 7,735 км. при плановом значении 7,000 км.

Мероприятие 1.4. «Текущее содержание городских дорог».

На реализацию данного мероприятия направлены средства из местного бюджета в сумме 185 532,6 тыс. рублей. Расходы на содержание городских дорог в 2024 году исполнены в сумме 181 253,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 97,7%.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1) Текущее содержание дорог на сумму 127 040,7 тыс. рублей.

Выделенный объем средств позволил:

содержать в нормативном состоянии 185,9 км. уличной дорожной сети;

оплатить административные штрафы по постановлению мирового судьи судебного участка №1 Югорского судебного р-на в размере 1 150,00 тыс. рублей;

получение специализированной метеологической информации для предоставления в суд в размере 3,79 тыс. рублей;

выполнить работ по содержанию сухой снегосвалки в городе Югорске;

возместить исковые требования Тренина С.Г. о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП в размере 31,1 тыс. рублей (8,7 тыс. рублей - возмещение материального ущерба, 2,0 тыс. рублей - судебные расходы, понесенные в связи с оплатой услуг по проведению оценки, 0,4 тыс. рублей - расходы по оплате государственной пошлины, 20,0 тыс. рублей – оплата услуг представителя);

возместить исковые требования Шуклиной В.С. о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП в размере 59,1 тыс. рублей (54,8 тыс. рублей - возмещение материального ущерба, 2,5 тыс. рублей - судебные расходы, понесенные в связи с оплатой услуг по проведению оценки, 1,8 тыс. рублей - расходы по оплате государственной пошлины);

возместить исковые требования ООО «Ремдорстрой» (на основании решения Арбитражного Суда ХМАО-Югры) в части оплаты:

- основного долга по муниципальным контрактам от 27.12.2021 № 80.2021-Э, №79.2021-Э, №75.2021-Э на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог города Югорска за февраль, март 2023 года в размере 2 324,5 тыс. рублей;

содержать светофорные объекты в количестве 24 шт., из них: регулируемые перекрестки - 12 объектов по 4 светофора; регулируемые пешеходные переходы - 2 объекта по 2 светофора; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 - 9 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход - 1 объект.

выполнить работы по окраске консолей над проезжей частью транспортной развязки в городе Югорске на сумму 249,84 тыс. рублей;

выполнить работы по замене бортовых камней по ул. Попова (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы) - 562 м.п., по ул. Попова (от ул. 40 Лет Победы до ул. Механизаторов) - 140 м.п.,

выполнить работы по устройству дорожных знаков в количестве 71 шт. на перекрестке ул. Ленина - ул. Механизаторов, по ул. Вавилова (в районе пересечения с ул. Ермака), ул. Менделеева - ул. Вавилова, ул. 40 лет Победы - ул. Буряка, ул. Декабристов - ул. Сахарова, на железнодорожном переезде 178 и 179, по ул. Мира, 52, ул. Геологов, 9, ул. Звездная (в районе школы №6), ул. Киевская, ул. Ленина, 41, возле детского сада «Брусничка», по ул. Студенческая, 16, на транспортной развязке, по ул. Механизаторов, на кладбище, по ул. Советская, в районе «Норд», на улицах 4-го микрорайона (перекрестки ул. Петровская-Рябиновая, ул. Арантурский - ул. Рябиновая, ул. Ольховая - ул. Шаумяна, ул. Кутузова - ул. Пихтовая, ул. Кутузова - ул. Багратиона, ул. Багратиона - ул. Плеханова, ул. Плеханова-ул. Пихтовая, ул. Островская - ул. Багратиона, ул. Суворова - ул. Гоголя);

выполнить работы по устройству дополнительного ограждения на перекрестке ул. Садовая - проезд №30 в городе Югорске на сумму 53,0 тыс. рублей

выполнить работы по установке опоры дублирующего знака на перекрестке ул. Железнодорожная-ул.40 лет Победы в городе Югорске на сумму 126,38 тыс. рублей;

выполнить работы по обустройству пешеходных переходов на перекрестке пер. Калинина-ул. Советская, ул. Советская - ул. Мичурина, через ул. Спортивная (в районе ул. Советская), через ул. Титова в районе домов №4 и №8 (в сторону магазина «Монетка»), между домами №6 и №8 по ул. Механизаторов (через проезд к ТК «Лайнер», по ул. 40 лет Победы (возле магазина «Монетка») в городе Югорске на сумму 954,0 тыс. рублей;

выполнить работы по отсыпке грунтовых дорог с восстановлением на участке проезда по ул. Самоцветная (в районе ул. Гранитная), ул. Лазурная (в границах ул. Самоцветная-ул. Лунная) профиля в городе Югорске 4191,6 м³. - на сумму 4 146,8 тыс. рублей;

выполнить работы по окрашиванию бордюров вдоль проезжей части дорог с твердым покрытием площадью 1388,00 кв.м.;

выполнить работы по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Менделеева (вблизи перекрестка ул. Менделеева - ул. Вавилова) в городе Югорске;

выполнить работы по устройству пешеходных переходов по ул. Декабристов и тротуара к ним в районе перекрестков с ул. Сахарова и ул. Шаумяна в городе Югорске;

выполнить работы по очистке дождеприемных колодцев по улице Газовиков в городе Югорске;

выполнить работы по ремонту искусственной дорожной неровности по ул. Титова (в районе перекрестка с ул. Механизаторов), по ул. Ленина (в районе «Норд»);

2) Противоаварийные мероприятия на сумму 15 480,37 тыс. рублей - проведены противоаварийные мероприятия в весенний период:

- произведена уборка снега, погрузка и вывозка снега в объеме 21 938 м³ на специально отведенные места для складирования снега;

- произведена откачка воды в местах подверженных затоплению в объеме 561,6 м³;

- выполнены работы по ликвидации снежных валов с территории города Югорска в объеме 24 000 т;

3) Грейдирование дорог на сумму 1 617,3 тыс. рублей - выполнено грейдирование на площади 63 884,0 кв. м.

4) Устройство светофорных объектов на перекрестке улиц Ленина-Механизаторов, на перекрестке улиц Ленина-40 лет Победы, дооснащение светофора по ул. Мира на сумму 2 456,5 тыс. рублей.

5) Нанесение структурной разметки в городе Югорске: ул. 40 лет Победы (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная), по ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Мира), по ул. Менделеева (от ул. Студенческая до ул. Магистральная) на сумму 563,4 тыс. рублей.

6) Устройство дренажных колодцев по ул. Ермака, ул. Магистральная д.23, ул. Мичурина д. 21-23 на сумму 1 026,1 тыс. рублей.

7) устройство 3 258,7 м тротуаров стоимостью 28 770,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств по наказам избирателей 1 429,4 тыс. рублей:

- по ул. Арантурская (от ул. Югорская в сторону ул. Основателей) – 135 м
- по ул. Новая (от ул. Мира до ул. Спортивная) – 246 м
- по ул. Арантурская (от ул. Свердлова до перекрестка на ЗСМ) – 771 м
- по ул. Мира (от здания по ул. Мира, 36А до здания по ул. Мира, д. 52) – 376 м
- по ул. Спортивная (от ул. Титова до ул. Калинина) – 155,7 м
- по ул. Калинина (от ул. Гастелло до Калинина, 24) – 495 м
- по ул. Попова (от кругового движения до ул. Октябрьская) – 452 м
- от часовни в сторону Авалона – 77 м
- вдоль проезда к Авалон от ул. Чкалова – 165 м
- по ул. Лермонтова (от ул. Сосновая до ул. Нововятская) – 106 м
- по ул. Заводская (от магазина «Хлебный мир» до жилого дома № 31) – 214 м
- от ул. Титова в сторону ул. Попова (в районе магазина «Монетка», ул. Попова, д. 7) – 66 м.

8) отсыпка щебеночно-песчаной смесью автомобильных дорог за счет средств исполнения наказов избирателей в сумме 3 291,4 тыс. рублей: ул. Пушкина, ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. Парковая, ул. Рождественская, ул. Советская, а так же отсыпка щебнем автопарковки возле дома №49 по ул. Железнодорожная.

9) устройство дренажных колодцев в районе домов №1 и №2 по ул. Светлая в сумме 406,9 тыс.рублей.

Реализация данного мероприятия позволила поддержать автомобильные дороги общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями на 100%, что соответствует целевому показателю (№ 4) муниципальной программы.

Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия без привлечения средств местного бюджета. Ежемесячно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания по видам ДТП, времени и местам их совершения.

Администрацией города Югорска совместно с Госавтоинспекцией проводятся профилактические мероприятия по привлечению внимания всех участников дорожного движения, по соблюдению правил БДД. Ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах, а также ежеквартально проводятся заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Югорска.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевых показателей (№ 5 - №12) муниципальной программы:

Целевой показатель № 5, общее количество дорожно-транспортных происшествий превышает плановое значение - 218 шт, фактическое значение – 356 шт. Увеличилось общее количество дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями транспортных средств, при этом показатель №6 количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не достиг планового значения - 12 шт, фактическое значение – 11 шт.

Целевой показатель № 7, общее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних превышает плановое значение - 1 шт., фактическое значение - 4 шт. Увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях фактическое значение - 1 чел., при плановом значении - 0 чел. (показатель №8) и число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях фактическое значение - 4 чел., при плановом значении - 1 чел. (показатель №11)

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима.

Подпрограмма 3: Формирование комфортной городской среды.

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 270 157,9 тыс. рублей, в том числе федеральные средства - 3 773,6 тыс. рублей, средства автономного округа - 27 641,0 тыс. рублей, местные средства - 238 743,3 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года освоено 266 757,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства - 3 773,6 тыс. рублей, средства автономного округа - 27 407,9 тыс. рублей и средства местного бюджета - 235 575,6 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 98,7 %.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Выполнение работ по благоустройству».

В 2024 году предусмотрены средства в сумме 132 925,9 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа - 19 900,2 тыс. рублей. Освоено на 31.12.2024 г. - 131 491,4 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа - 19 667,1 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 98,9 %.

За счет указанных средств выполнено:

- устройство детских игровых и спортивных площадок: в районе дома № 12 по ул. Мира, в районе домов № 2 по ул. Газовиков и №4 по ул. Свердлова, в районе домов № 1 по ул. Полевая и №1 по ул. Горького (микрорайон ПММК-5), в районе домов № 10 по ул. Мичурина и №2 по пер. Ясный, в районе дома № 52 по ул. Мира, в районе домов № 12/3, № 12/4 по ул. Таежная, в районе домов №15 по ул. Гастелло и № 4 по ул. Таежная (27 726,8 тыс. рублей),
- завершение работ по монтажу всесезонной горки (403,1 тыс.руб.),
- выполнены работ по благоустройству всесезонной горки в районе Умной площадки по ул. 40 лет Победы (3 005,8 тыс. рублей),
- устройство видеонаблюдения всесезонной горки в районе Умной площадки по ул. 40 лет Победы (200,9 тыс.рублей),
- техническое подключение объектов к сетям электроснабжения (253,6 тыс. рублей),
- проектно-изыскательские работы для благоустройства территории в районе школы №2 (380,0 тыс.рублей),
- проектно-изыскательские работы для благоустройства территории в районе школы №5 (600,0 тыс.рублей),
- проектно-изыскательские работы для благоустройства аллеи Славы (583,7 тыс.рублей),
- проектно-изыскательские работы для благоустройства прилегающей территории многоквартирных домов №5, №7 по ул.Механизаторов (426,9 тыс.рублей),
- ремонт площадки для выгула собак в парке Молодежный (200,0 тыс. рублей),
- устройство остановочного комплекса по ул. Студенческая (1 684,7 тыс.рублей),
- переустройство автобусной остановки по ул.Попова (336,3 тыс.рублей),
- обустройство автобусной остановки по ул.Остравская (722,5 тыс.рублей),
- устройство навесов для складирования шин на контейнерных по ул. Кольцевая и Газовиков (729,3 тыс.рублей),
- устройство контейнерных площадок по следующим адресам: в районе домов № 13а и 15 по ул. Гастелло, в районе дома № 93 по ул. Попова, в районе дома № 10 по улице Кирова, на кладбище № 1 в западной части города, в районе дома №13 по улице Кольцевая (2 194,1 тыс.рублей),
- устройство освещения автомобильной дороги по ул. Арантурская (от ул. Южная до остановки «1 километр») - протяженность 1900 м., 65 светильников, стоимостью 5 352,1 тыс. рублей,
- ремонт площади у здания МАУ «Центр культуры «Югра-Презент», мкр. Югорск-2 (1 384,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств по наказам избирателей 500,0 тыс.руб.),

- демонтаж железобетонных опор по ул. Железнодорожная и СНТ «Комарова» (199,9 тыс. рублей),
- благоустройство территории в районе школы № 2 стоимостью 38 000,0 тыс. рублей: тротуары из асфальтобетона – 648,17 м², пешеходные дорожки из брусчатки – 318,94 м², проезд со стоянкой из асфальтобетона – 2 723,41 м², озеленение (газон) – 1 936,97 м², опоры освещения со светильниками – 11 шт., опоры освещения с двумя светильниками – 10 шт.,
- пяти остановочных комплексов на Зеленой зоне (на 3 км, 6 км, 8 км, ул. Тихая, СНТ «Зеленый бор») (3 234,2 тыс. рублей),
- устройство зон отдыха вдоль тротуара перед «Центром Югорского спорта» (159,6 тыс. рублей),
- устройство освещения в районе жилого дома по ул. Геологов 9Б (237,8 тыс. рублей),
- окраска опор освещения по ул. Железнодорожная, ул. Попова, ул. Гастелло (397,0 тыс. рублей),

- реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорска:

- Устройство освещения двух проездов в 18 микрорайоне (между улицами Южная и Смородиновая) – 462,5 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №36 по ул. Менделеева – 441,1 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковок во дворе домов №11 и №13 по ул. Никольская – 445,5 тыс. рублей,
- Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на Зелёной зоне – 499,9 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №3А по ул. Садовая – 440,0 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковок во дворах домов №1 и №2 по ул. Газовиков – 499,9 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №49 по ул. Железнодорожная – 358,8 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №14 по ул. Ленина – 349,4 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковки во дворе домов №33, 35 по ул. Железнодорожная – 382,6 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковки во дворе домов №8, 8А по ул. Кирова – 387,1 тыс. рублей,
- Изготовление и монтаж велопарковки во дворе дома №4 по ул. Таёжная – 334,2 тыс. рублей,
- Подключение линии освещения ул. Рождественская к электросети – 45,2 тыс. рублей,
- Асфальтирование площади у здания МАУ «Центр культуры «Югра-Презент», мкр. Югорск-2 – 500,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализованы инициативные проекты граждан, победителей регионального конкурса, при реализации которых жители города принимают финансовое и трудовое участие:

- «Три друга. Вместе на пути к комфорту» - благоустройство общественной территории, прилегающей к территориям многоквартирных домов №1, №1А по улице Никольская, дома № 6 по улице Газовиков, выполнено: устройство тротуара для пешеходов, модернизация детской игровой площадки с учетом требований безопасности и запросами горожан, обустройство покрытия спортивной площадки, обеспечивающее шумопонижение и снижение травм при занятиях спортом, устройство газонов площадью 1 224 кв. м, перенос существующей велопарковки, устройство 20 гостевых парковочных мест для автомобилей.

Стоимость работ составила 18 460,7 тыс. рублей, в том числе из средств автономного округа – 9 718,3 тыс. рублей, средства города Югорска – 8 616,1 тыс. рублей, средства жителей – 126,3 тыс. рублей.

- «Содружество Авалон за безопасность» - благоустройство территории общественного пользования, примыкающей к корпусам № 3, № 7 многоквартирного дома №7 и торгового объекта по улице Чкалова, выполнено: устройство автомобильной стоянки на 45 парковочных мест, перенос остановочного комплекса общественного транспорта с территории парковки

объекта торговли на отдельную территорию с заездным «карманом» и установкой «теплого» павильона для ожидания, устройство пешеходного тротуара протяженностью 148 м.

Стоимость работ составила 16 487,3 тыс. рублей, в том числе из средств автономного округа – 9 948,8 тыс. рублей, средства города Югорска – 6 409,2 тыс. рублей, средства жителей – 129,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.2. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».

В 2024 году на данные цели из бюджета автономного округа направлены средства в размере 4 333,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета направлено 3 375,8 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 80,0 %.

В рамках данного мероприятия осуществляется отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа от 27.12.2019 № 550-п «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре». Под деятельностью по обращению с животными без владельцев понимается деятельность, включающая в себя:

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты для животных (далее - приют);
- содержание животных без владельцев в приютах в соответствии с законодательством в области обращения с животными (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, мечение);
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приют животным без владельцев;
- возврат на прежние места обитания вакцинированных, маркированных (меченных), стерилизованных животных, не проявляющих немотивированной агрессивности;
- ведение учета животных без владельцев, отловленных и транспортированных в приюты, а также возвращенных на прежние места обитания, хранение учетных сведений и видеозаписей процесса отлова животных без владельцев и возврата их к месту прежнего обитания;
- размещение в приютах и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Оплата по мероприятию «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенному муниципальному контракту.

По данному мероприятию реализуется выполнение целевого показателя (№17) муниципальной программы в 2024 году:

плановое значение показателя - 109 шт. отловленных безнадзорных и бродячих животных, фактическое значение составило 61 шт. (количество фактически отловленных безнадзорных и бродячих животных, в том числе и по обращениям жителей).

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) освоены средства окружного бюджета в размере 64,0 тыс. рублей, которые направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных.

Мероприятие 3.3. «Информирование населения о благоустройстве».

В отчетном году мероприятие не реализовывалось.

Мероприятие 3.4. «Демонтаж информационных конструкций».

В отчетном году на реализацию мероприятия предусмотрено 50,0 тыс.руб. Исполнение от плана составляет 0,0 %.

Мероприятие 3.5. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства».

В 2024 году предусмотрены средства в объеме 120 070,8 тыс. рублей, в том числе средства округа – 1 355,2 тыс. рублей. На 31.12.2024 год освоены средства в размере 119 116,0 тыс.рублей, в том числе средства округа – 1 355,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,2 %.

Средства в рамках мероприятия направлены на обеспечение содержания объектов благоустройства города. За счет указанных средств проводились мероприятия, направленные на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, содержание кладбищ, снос ветхих строений, ремонт и содержание объектов благоустройства, оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства и санитарно-профилактическую обработку (дезинфекцию) общественной инфраструктуры города Югорска.

Оплата по мероприятию «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенных муниципальных контрактов.

На территории города Югорска обслуживаются следующие объекты благоустройства: памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска, мемориальный комплекс «Воинской Славы», городской пруд, подземный переход, городские площади: фонтанная площадь, территория возле бюста П.В. Попову, памятник В.И. Ленину, памятник Сергию Радонежскому; между муниципальным автономным учреждением «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), благоустройство территории между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки, расположенные вблизи многоквартирных и частных домов г. Югорска, по ул. Газовиков, ул. Кольцевой, Югорске-2, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты.

Проводились такие мероприятия, как:

- поддержание в надлежащем состоянии городских кладбищ;
- выполнены работы по отсыпке песком Аллеи героев на кладбище №3 – 542,12 тыс. руб.,
- создание электронных архивов баз данных учёта мест захоронений на территории городских кладбищ города Югорска №1, 2, 3 путем проведения инвентаризации;
- озеленение города, включающее в себя следующие работы:
 - уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный посев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) – 215,212 тыс. м²;
 - посадка и уход за 42 064 корнями однолетней рассады цветов на площади 1,707 м²;
 - скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям;
 - восстановление газонов;
 - уход за саженцами 350 деревьев и кустарников, подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями, уход за альпийскими горками.
- поддержание в надлежащем техническом состоянии уличного освещения (протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 176,797 км, количество опор – 4994 шт., светильников наружного освещения – 5387 шт., приборов учета потребляемой электроэнергии – 92 шт.);
- выполнены работы по устройству освещения по ул. Арантурская в городе Югорске (установлено 65 светильников) на сумму 5352,06 тыс. рублей;
- выполнены работы по замене 1563 светильников наружного освещения, 357 ламп в уличных шарах-светильниках;
- выполнены работы по устройству уличного освещения возле жилого дома №9Б по ул. Геологов (установлено 2 светильника) в городе Югорске;

- на протяжении всего года поддержание в надлежащем состоянии малых архитектурных форм (баннеры, скамейки, урны, городские часы (до момента их демонтажа), прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, «Лошади», «Олени», «Мельница», скульптурно-декоративные композиции: «Вертолёт», «Паровоз» «Машина», «Самолет Як-40».

- уборка и вывоз мусора, очистка от снега в зимний период с вывозом снега, текущий ремонт объектов по необходимости;

- содержание 36 мобильных туалетных кабин (биотуалетов) в городе Югорске;

- отведение (прием) поверхностных сточных вод 98 046,85 м3.

- произведен снос ветхих строений по ул. Мира 59А, ул. Садовая, 46, Спортивная, 35, Спортивная, 12, Мира, 75, Попова, 3, Попова, 62, Мира, 43А, мачта ПМЖ Попова 97/2, Мира 73А, Калинина, 9А, бесхозные постройки в Югорске-2, бывшая казарма в Югорске-2, кроме того выполнены проектные работы и экспертиза проектов (стоимость составила 22 111,8 тыс. рублей),

- демонтаж 17 детских и спортивных площадок - 473,65 тыс. руб.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 16) муниципальной программы в 2024 году:

- сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества – 100%.

**Структура расходов на исполнение мероприятия
«Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске»
на 2024 год**

№ п/п	Наименование статей расходов, мероприятий	Источники финансирования	Предельные ассигнования на 2024 год (бюджет), тыс.руб.	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение	
					Абсолютное значение	Относительное значение, %
Мероприятие 3.5. "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске"		Всего	118 515,6	117 560,8	954,8	99,2
		Местный бюджет	118 515,6	117 560,8	954,8	99,2
в том числе, по статьям расходов:						
1	Освещение улиц города, в том числе:	Местный бюджет	44 160,2	44 160,200	0,000	100,0
1.1.	уличное освещение - поставка электрической энергии	Местный бюджет	20 665,6	20 665,600	0,000	100,0
1.2.	уличное освещение-содержание	Местный бюджет	4 137,2	4 137,200	0,000	100,0
1.7.	выполнение работ по замене светильников наружного освещения	Местный бюджет	19 357,4	19 357,400	0,000	100,0
2	Озеленение города	Местный бюджет	9 610,2	9 458,800	151,400	98,4
3	Содержание городских кладбищ, в том числе:	Местный бюджет	4 207,4	3 903,700	303,700	92,8
3.1.	выполнение работ по отсыпке песком Аллеи героев на кладбище №3	Местный бюджет	542,1	542,100	0,000	100,0
4	Содержание памятника- мемориала	Местный бюджет	1 100,7	1 093,800	6,900	99,4
5	Содержание подземного перехода	Местный бюджет	1 230,5	1 225,800	4,700	99,6
6	Содержание городских площадей	Местный бюджет	5 632,7	5 592,200	40,500	99,3

7	Содержание городского пруда	Местный бюджет	1 354,7	1 354,700	0,000	100,0
8	Содержание и ремонт детских и спортивных площадок	Местный бюджет	2 295,2	2 179,000	116,200	94,9
9	Содержание пожарных водоемов	Местный бюджет	384,8	380,300	4,500	98,8
10	Содержание пожарных гидрантов	Местный бюджет	1 761,7	1 761,700	0,000	100,0
11	Содержание автобусных остановок, в том числе	Местный бюджет	2 511,6	2 381,400	130,200	94,8
11.1.	выполнение работ по изготовлению и установке информационных табличек на остановочных комплексах	Местный бюджет	144,8	144,800	0,000	100,0
12	Содержание контейнерных площадок, в том числе	Местный бюджет	6 784,0	6 784,000	0,000	100,0
12.1.	выполнение работ по устранению провала грунта в районе контейнерной площадки для сбора ТКО по ул. Кирова д.10 в городе Югорске	Местный бюджет	267,5	267,500	0,000	100,0
12.2.	выполнение работ по ремонту контейнерной площадки по ул. Железнодорожная в районе дома № 35 в городе Югорске	Местный бюджет	129,4	129,400	0,000	100,0
13	Снос ветхих строений	Местный бюджет	22 111,8	22 111,800	0,000	100,0
14	Содержание малых архитектурных форм и декоративных композиций, в том числе	Местный бюджет	962,9	962,900	0,000	100,0
14.1.	выполнение работ по изготовлению и установке урн для сбора экскрементов домашних животных	Местный бюджет	153,8	153,800	0,000	100,0
14.2.	выполнение работ по покраске паровоза-памятника Л-3291	Местный бюджет	585,3	585,300	0,000	100,0
15	Отведение (прием) поверхностных сточных вод	Местный бюджет	6 295,9	6 295,900	0,000	100,0
16	Содержание приюта для безнадзорных и бродячих животных, в том числе:	Местный бюджет	3 939,5	3 791,300	148,200	96,2
16.1.	выполнение работ по изготовлению и устройству, обшивке стен вольеров в приюте для безнадзорных и бродячих животных	Местный бюджет	1 484,3	1 484,300	0,000	100,0
16.2.	выполнение работ по ремонту скважины в муниципальном приюте для животных	Местный бюджет	59,2	59,200	0,000	100,0
17	Содержание мобильных туалетных кабин (биотуалетов) в городе Югорске	Местный бюджет	199,8	199,800	0,000	100,0
18	Восстановление газонов	Местный бюджет	1 185,8	1 185,800	0,000	100,0
19	Демонтаж детских и спортивных площадок	Местный бюджет	473,7	473,700	0,000	100,0

20	Обращение с отходами 1 и 2 класса опасности	Местный бюджет	149,5	101,000	48,500	67,6
21	Инвентаризация городского кладбища	Местный бюджет	844,8	844,800	0,000	100,0
22	Содержание мемориального комплекса «Воинской Славы»	Местный бюджет	532,7	532,700	0,000	100,0
23	Установка и демонтаж елок и гирлянд к Новому году	Местный бюджет	785,5	785,500	0,000	100,0

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) произведена оплата работ по проведению акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации на территории г.Югорска. Работы оплачены за счет средств окружного бюджета в полном объеме на сумму 1 321,2 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства из окружного бюджета в размере 34 тыс. рублей исполнены на 100 %. Направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: акарицидной обработки и барьерной дератизации.

Мероприятие 3.6. «Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены средства в сумме 12 312,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 773,6 тыс. рублей, средства округа – 5 920,4 тыс. рублей, местные средства – 2 618,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках данного проекта выполнено благоустройство:

1 общественной территории:

Парк по улице Менделеева (5 этап) – работы по устройству тротуара 686,6 кв. м., входной группы с клумбами, модульного туалета с подведением инженерных сетей.

Исполнение показателей проекта:

– Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:

План – 30,00%, факт – 44,87%. Для достижения данного показателя выполнены следующие мероприятия: голосование на федеральной платформе за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году; участие волонтеров в проведении рейтингового голосования; публикации в СМИ и соц.сетях материалов, касающихся благоустройства города; опрос в поддержку инициативных проектов по благоустройству, голосование за инициативные проекты; обучение волонтеров; рейд по контролю за качеством благоустроенных объектов, приемка выполненных работ в 2024 г. по благоустройству парка по ул.Менделеева.

– Количество благоустроенных общественных территорий.

План – 1 шт., факт – 1 шт.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение трех целевых показателей муниципальной программы (№13, 14, 15) в 2023 году:

№	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Отчетный период		Отклонение	
				Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %
						(гр.9- гр.8)	(гр.9/ гр.8*100%)
1	2	4	5	8	9	10	11
13	Количество и площадь дворовых	шт.	110	117	117	0	100

	территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства	кв.м.	703 271	716 408	716 408	0	100
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	шт.	11	12	12	0	100
		кв.м.	152 174	154 813	154 813	0	100
15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске	%	6,40	30,00	44,87	14,87	149,57

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» заключено 245 контракта, в том числе 19 контрактов по содержанию объектов благоустройства, срок исполнения которых начинается с 01.01.2025 года.

Работы по контрактам, срок исполнения которых 2024 год, выполнены и оплачены, за исключением контрактов:

- на поставку электрической энергии в связи с тем, что согласно условий муниципальных контрактов расчеты осуществляются следующим образом:
 - 30% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
 - 40% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;
 - остаток выплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата;
- на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Югорска в 2024 году;
- на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ города Югорска в 2024 году;
- на оказание услуги по утилизации биологических отходов путем сжигания в специальных печах (крематорах) на территории города Югорска в 2024 году;

Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие фактически оказанные услуги за период с 26 по 31 декабря текущего года не позднее первого рабочего дня января следующего года. Соответственно оплата услуг будет осуществлена в 2025 году.

Договором на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности предусмотрен аванс в размере 30% от цены оказываемых по заявке услуг, остаток суммы подлежит оплате в течении 10 рабочих дней после подписания акта оказанных услуг. Период действия договора до 31.12.2024. Соответственно оплата услуг будет осуществлена в 2025 году.

- на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Улица Ленина» в городе Югорске, контракт не исполнен в полном объеме в связи с длительной процедурой прохождения государственной экспертизы.

Общая экономия средств по программе в 2024 году, сложившаяся по результатам торгов составила 30 099,0 тыс.руб. Данная экономия была направлена на реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

В 2024 году заключены соглашения:

- с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние, субсидии на строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;

- с Департаментом пространственного развития и архитектуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды";

- с Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (инициативные проекты).

Администрация города Югорска осуществляет реализацию муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда». Для оценки эффективности реализации программы был проведен опрос через платформу обратной связи, предложено 7 вопросов:

1. В 2024 году выполнен ремонт 7 участков автомобильных дорог: ул. Арантурская от ул. Южная в сторону Зеленой зоны, ул. Южная от ул. Декабристов до ул. Арантурская, ул. Студенческая от ул. Петровская до ул. Южная, ул. Менделеева от ул. Вавилова до ул. Магистральная, ул. Буряка, ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова), ул. Сахарова (от ул. Магистральной до Цветного бульвара). Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

2. В 2024 году закончена реконструкция автомобильной дороги по ул. Магистральная. Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

3. В 2024 году выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, входной группы, общественного туалета в парке по улице Менделеева. Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

4. В 2024 году выполнены работы по благоустройству территории в районе жилого комплекса «Авалон», с устройством автомобильной стоянки и автобусной остановки. Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

5. Удовлетворены ли вы качеством и достаточностью пассажирских перевозок?

6. Достаточно ли вы информированы о проведении работ по дорожной деятельности и благоустройству?

7. Считаете ли вы деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения достаточной?

Участие в опросе приняли 34 респондента:

вопрос 1

Ответ	количество	процент
Полностью удовлетворены	23	67,65
Скорее да, чем нет	8	23,53
Не удовлетворены	3	8,82

вопрос 2

Ответ	количество	процент
Полностью удовлетворены	22	64,71
Скорее да, чем нет	10	29,41
Не удовлетворены	2	5,88

вопрос 3

Ответ	количество	процент
Полностью удовлетворены	23	67,65
Скорее да, чем нет	10	29,41
Не удовлетворены	1	2,94

вопрос 4

Ответ	количество	процент
Полностью удовлетворены	24	70,59
Скорее да, чем нет	9	26,47
Не удовлетворены	1	2,94

вопрос 5

Ответ	количество	процент
Полностью удовлетворены	18	52,94
Скорее да, чем нет	9	26,47
Не удовлетворены	7	20,59

вопрос 6

Ответ	количество	процент
Да	20	58,82
Скорее да, чем нет	10	29,41
Нет	4	11,76

вопрос 7

Ответ	количество	процент
Да	17	50,00
Скорее да, чем нет	12	35,29
Нет	5	14,71

Ответ	процент
Полностью удовлетворены, Да	61,8
Скорее да, чем нет	28,6
Нет	9,6

Таким образом, результат опроса – 90,4% положительных оценок, что позволяет сделать выводы эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы за период 2019 – 2024 годов направлено 2 388 301,6 тыс.рублей, в том числе федеральные средства – 36 299,6 тыс. рублей, средства округа – 375 109,7 тыс. рублей, местные средства – 1 976 892,3 тыс. рублей.

	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)						
		Всего	в том числе по годам					
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»		2 388 301,6	362 233,9	256 961,1	354 996,1	325 015,5	429 442,5	659 652,5
	федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6
	бюджет автономного округа	375 109,7	129 954,6	16 783,3	76 596,1	25 380,3	16 999,0	109 396,4
	местный бюджет	1 976 892,3	215 154,7	236 884,0	274 379,9	295 554,4	408 436,8	546 482,5

За период реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

№	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение по годам					
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	шт.	24 082	32 000	33 640	37 979	30 266	37 344	38 188
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	3,7	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
3	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	км.	7,631	7,604	0,31	2	2,617	3,189	7,735
4	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00
5	Общее количество дорожно-транспортных происшествий	шт.	411	318	270	342	273	257	356
6	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	шт.	30	15	16	17	12	12	11
7	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних	шт.	7	5	7	3	1	3	4
8	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	2	0	0	0	1	2	1
9	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	0	0	0	0	0	0	0
10	Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	42	21	18	19	20	11	14
11	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	7	7	7	3	9	3	4
12	Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства	шт.	110	111,5	112	116	117	117	117
		кв.м.	703 271	708 600	710 764	714 832	716 408	716 408	716 408
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	шт.	11	11	12	12	12	12	12
		кв.м.	152 174	152 174	154 813	154 813	154 813	154 813	154 813

15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске	%	6,4	32,4	16,86	38	76,73	70,83	44,87
16	Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных	шт.	600	781	212	211	127	70	61

В рамках муниципальной программы реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Реализация данного проекта позволила выполнить следующие работы:

- Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»,
- Благоустройство дворовой территории по ул. Попова, 4,4а,6,8,
- Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Свердлова №6,
- Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Таежная №18А,
- Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Никольская №7, №9, №9А,
- Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Железнодорожная №29, №31,
- Благоустройство парка по улице Менделеева.

**Заместитель директора
ДЖКиСК**

Е.В.Цымерман

Исполнитель: Заместитель начальника ОЭС ДЖКиСК,
Максимчук Наталия Сергеевна,
Тел.: 7-43-03
Главный эксперт ОРЖКХ УЖКХ,
Дружкина Ирина Андреевна,
тел.8(34675)7-04-76.