

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2023 года

Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
 (наименование программы)
 Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
 (ответственный исполнитель)

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							Абсолютное значение (гр. 6)	Относительное значение, % (гр. 7 / гр. 6 * 100%)		
Подпрограмма I «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»										
1.1.	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКЖСК	всего	21 536,8	21 536,8	21 172,2	-364,6	98,3	Оплата произойдет по факту оказанных услуг	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	21 536,8	21 536,8	21 172,2	-364,6	98,3		
1.2.	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКЖСК	всего	2 129,2	2 129,2	2 129,2	0,0	100,0	Разработан проект организации дорожного движения, выполнена корректировка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы, разработаны паспорта на автомобильные дороги	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	2 129,2	2 129,2	2 129,2	0,0	100,0		
1.3.	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (7-21)	ДЖКЖСК	всего	59 816,3	59 816,3	57 596,3	-2 220,0	96,3	Выполнены: - разработка проектно-сметной документации для выполнения реконструкции автомобильной дороги по ул. Сибирский бульвар; - текущий ремонт дорог 3,189 км; - ямочный ремонт дорог объемом 2 400 м2	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	59 816,3	59 816,3	57 596,3	-2 220,0	96,3		
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

2.1.	Реализация мероприятий направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ДЖКЖ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
	Итого по подпрограмме 2:	X								

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»

3.1.	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКЖСК	всего	91 103,1	91 103,1	89 641,7	-1 461,4	98,4		Выполнены: устройство двух теплых остановок по ул. Железнодорожной у здания МФЦ и около железнодорожного вокзала, ремонт и замена 15 остановочных комплексов по адресам: ул. Мира №51, ул. Ленина №39, ул. Менделеева №3, 34, 43, 65, ул. Пожарского №11, ул. Режецова, ул. Студенческая №35, ул. Покровская, ул. Залитникова Отчества №10, ул. Монтажинов №3, ул. Островская, ул. Садовая №70, перекресток ул. Южная-Декабристов, установка остановочных павильонов с устройством засадных карманов по ул. Арандурская (1, 2, и 7 км), устройство освещения вдоль дорог протяженностью 11,652 км., выполнена замена 427 штук светильников, устройство 2,355 км тротуаров вдоль улиц, работы по благоустройству территорий в соответствии с наказами избирателей депутатам Думы города Югорска
			бюджет автономного округа	8 557,2	8 557,2	8 557,2	0,0	100,0		
			местный бюджет	82 545,9	82 545,9	81 084,5	-1 461,4	98,2		
			всего	140,0	140,0	140,0	0,0	100,0		
		ДМСИГ	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	140,0	140,0	140,0	0,0	100,0		
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

3.6.	Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ДЖКСиСК	Местный бюджет	119 372,0	119 372,0	114 294,8	-5 077,2	95,7	X
			Ресурсы	12 086,6	12 086,6	12 086,6	0,0	100,0	
			Федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	4 006,7	0,0	100,0	
			бюджет автономного округа	6 266,9	6 266,9	6 266,9	0,0	100,0	В рамках проекта продолжается благоустройство парка по ул. Менделеева
			Местный бюджет	1 813,0	1 813,0	1 813,0	0,0	100,0	
			всего	226 676,5	226 676,5	219 469,9	-7 206,6	96,8	X
			Федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	4 006,7	0,0	100,0	X
			бюджет автономного округа	17 210,1	17 210,1	16 999,0	-211,1	98,8	X
	Итого по подпрограмме 3:	X	Местный бюджет	205 459,7	205 459,7	198 464,2	-6 995,5	96,6	X

В том числе:

ДЖКСиСК	Федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	4 006,7	0,0	100,0	
	бюджет автономного округа	15 780,2	15 780,2	15 569,1	-211,1	98,7	
	Местный бюджет	205 269,7	205 269,7	198 324,2	-6 945,5	96,6	
	всего	225 056,6	225 056,6	217 900,0	-7 156,6	96,8	
Д/МСиП	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	190,0	190,0	140,0	-50,0	73,7	
	всего	190,0	190,0	140,0	-50,0	73,7	

	Управление социальной политики администрации города Югорска	бюджет автономного округа	1 340,0	1 340,0	1 340,0	0,0	100,0		
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	бюджет автономного округа	89,9	89,9	89,9	0,0	100,0		
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		всего	89,9	89,9	89,9	0,0	100,0		
		всего	445 317,3	445 317,3	429 442,5	-15 874,8	96,4	X	
Всего по муниципальной программе:	X	федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	4 006,7	0,0	100,0	X	
		бюджет автономного округа	17 210,1	17 210,1	16 999,0	-211,1	98,8	X	
		местный бюджет	424 100,5	424 100,5	408 436,8	-15 663,7	96,3	X	
В том числе:									
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности	X	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			местный бюджет	11 100,0	11 100,0	8 880,0	-2 220,0	80,0	X
		всего	11 100,0	11 100,0	8 880,0	-2 220,0	80,0	X	
		федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	4 006,7	0,0	100,0	X	
		бюджет автономного округа	17 210,1	17 210,1	16 999,0	-211,1	98,8	X	
		местный бюджет	413 000,5	413 000,5	399 556,8	-13 443,7	96,7	X	
		всего	434 217,3	434 217,3	420 562,5	-13 654,8	96,9	X	
В том числе:									

Проектная часть	Процессная часть		Иные источники финансирования	всего	12 086,6	12 086,6	12 086,6	0,0	100,0	X				
				федеральный бюджет	4 006,7	4 006,7	4 006,7	0,0	100,0	X				
				бюджет автономного округа	6 266,9	6 266,9	6 266,9	0,0	100,0	X				
				Местный бюджет	1 813,0	1 813,0	1 813,0	0,0	100,0	X				
				Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X				
				всего	433 230,7	433 230,7	417 355,9	-15 874,8	96,3	X				
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X				
				бюджет автономного округа	10 943,2	10 943,2	10 732,1	-211,1	98,1	X				
				Местный бюджет	422 287,5	422 287,5	406 623,8	-15 663,7	96,3	X				
				Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X				
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	федеральный бюджет	всего	4 006,7	4 006,7	4 006,7	0,0	100,0	X				
				бюджет автономного округа	15 780,2	15 780,2	15 569,1	-211,1	98,7	X				
				местный бюджет	423 910,5	423 910,5	408 296,8	-15 613,7	96,3	X				
				всего	443 697,4	443 697,4	427 877,6	-15 824,8	96,4	X				
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X				
				местный бюджет	190,0	190,0	140,0	-50,0	73,7					
				Сополнитель 1	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации	бюджет автономного округа	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
								местный бюджет	190,0	190,0	140,0	-50,0	73,7	

	города Югорска	всего	190,0	190,0	140,0	-50,0	73,7	X
Соисполнитель 2	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Бюджет автономного округа	89,9	89,9	89,9	0,0	100,0	X
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		всего	89,9	89,9	89,9	0,0	100,0	X
Соисполнитель 3	Управление социальной политики администрации города Югорска	Бюджет автономного округа	1 340,0	1 340,0	1 340,0	0,0	100,0	X
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		всего	1 340,0	1 340,0	1 340,0	0,0	100,0	X

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Ефимов Роман Александрович / Максимчук Наталия Сергеевна / 7-43-03

(ответственный исполнитель)

(ФИО и о.руководителя)

(подпись)

(ФИО исполнителя, ответственного за)

(подпись)

(телефон)

Департамент муниципальной собственности и градостроительства Котелкина Юлия Викторовна / Краева Светлана Викторовна / 5-00-14

(ответственный исполнитель)

(ФИО руководителя)

(подпись)

(ФИО исполнителя, ответственного за)

(подпись)

(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Югорска Ермакова Виктория Николаевна / Жармендик Елена Николаевна / 5-00-47

(соисполнитель)

(ФИО руководителя)

(подпись)

(ФИО исполнителя, ответственного за)

(подпись)

(телефон)

Управление социальной политики администрации г. Югорска Трифонова Айсылу Даниловна / Самсоненко Оксана Валерьевна / 5-00-24

(соисполнитель)

(ФИО руководителя)

(подпись)

(ФИО исполнителя, ответственного за)

(подпись)

(телефон)

Дата составления отчета 12 января 2024 года