

**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
за 2023 год**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 445 317,3 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 006,7 тыс. рублей, средства округа – 17 210,1 тыс. рублей, местные средства – 424 100,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 года освоено 429 442,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 006,7 тыс. рублей, средства округа – 16 999,0 тыс. рублей и средства местного бюджета – 408 436,8 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 96,4%.

тыс. рублей

| Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | |
|---|---------------------------|---|----------------------|---|---------------------|------------------------|
| | | | | | Абсолютное значение | Относительное значение |
| Всего по муниципальной программе: | Всего | 445 317,3 | 445 317,3 | 429 442,5 | -15 874,8 | 96,4 |
| | Федеральный бюджет | 4 006,7 | 4 006,7 | 4 006,7 | 0,0 | 100,0 |
| | Бюджет автономного округа | 17 210,1 | 17 210,1 | 16 999,0 | -211,1 | 98,8 |
| | Местный бюджет | 424 100,5 | 424 100,5 | 408 436,8 | -15 663,7 | 96,3 |

Программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»;
2. Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
3. Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».

Подпрограмма 1: Развитие сети автомобильных дорог и транспорта.

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 218 640,8 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 года освоено 209 972,6 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 96,0%.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения».

В 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 21 536,8 тыс. рублей, из них освоено 21 172,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 98,3%. Невозможность 100 % освоения средств связана со сроками выполнения работ по 31.12 включительно, в связи с чем окончательная оплата за декабрь ежегодно производится в январе-феврале следующего года.

В 2023 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории города Югорска выполнялись по 8 городским муниципальным маршрутам регулярного сообщения. С начала 2023 года по 10.09.2023 перевозка пассажиров и багажа осуществлялась по 3 муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам:

- № 1 «Авалон – Школа №2» (перевозчик - ИП Стахеев Д.А.);
- № 2 «Школа № 6 – Школа № 2» (перевозчик - ООО «Русское» (г. Сургут);
- № 4 «Школа №2 - Зеленая зона» (перевозчик - ИП Стахеев Д.А.).

Постановлением администрации города Югорска №1212-п от 06.09.2023 внесено изменение в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Югорска № 1 «Авалон – Школа №2», № 4 «Школа №2 - Зеленая зона». Изменения коснулись в части изменения вида регулярных перевозок: с муниципального маршрута по нерегулируемому тарифу на муниципальный маршрут по регулируемому тарифу.

Во исполнении принятого постановления, 11.09.2023 заключен муниципальный контракт на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городе Югорске по маршруту № 1 «Авалон-Школа№2», маршруту № 4 «Школа №2- Зеленая зона».

В течении всего 2023 года перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществлялась по 5 маршрутам по регулируемым тарифам:

- № 5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр - «Экспоцентр»;
- № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;
- № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;
- № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2»
- № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс».

Перевозки по муниципальным маршрутам осуществлялись ООО «Русское» (г. Сургут).

В 2023 году отбор Перевозчика по регулируемым тарифам производился путем осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но не превышающих объема услуг, подлежащих оказанию в соответствии с контрактом, по цене единицы услуги. За единицу услуги принята стоимость одного километра перевозки пассажиров и багажа. Оплата услуг по перевозке пассажиров по основным социально - значимым маршрутам позволяет компенсировать убытки предприятия и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 1) муниципальной программы в 2023 году:

количество рейсов для перевозки пассажиров – 31 470 шт. - плановое значение, фактическое значение – 37 344 шт. рейсов. Увеличение фактического показателя обусловлено увеличением количества рейсов в связи с переводом маршрутов №1 и №4 в некоммерческие.

Мероприятие 1.2. «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 2 129,2 тыс. рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2023 года – 2 129,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100,0%.

За счет указанных средств выполнены работы

- по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения города Югорска (937,5 тыс.руб.),
- по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (759,4 тыс.руб.),
- по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги местного значения общего пользования города Югорска (432,3 тыс.руб).

Мероприятие 1.3. «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 59 816,3 тыс. рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2023 года – 57 596,3 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100,0%.

За счет указанных средств оплачены:

- разработка проектно-сметной документации для выполнения реконструкции автомобильной дороги по ул. Сибирский бульвар, данное мероприятие входит в перечень поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам онлайн-встречи с жителями Югорска 22.07.2022 года (8 880,0 тыс. руб.);

- текущий ремонт дорог (42 746,3 тыс. руб.) - выполнен ремонт дорог протяженностью 3,189 км:

- ✓ ул. Свердлова (от проезда Толстого до ул. Газовиков) – 0,34 км,
- ✓ ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) – 0,45 км,
- ✓ ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова) – 1,146 км,

- ✓ ул. Пожарского (на участке от дома № 9Б до дома № 12) – 0,12 км,
- ✓ ул. Декабристов и проезд между ул. Студенческая и ул. Декабристов – 0,397 км,
- ✓ ул. Калинина (от Мира до Гастелло) – 0,503 км,
- ✓ дорога на полигон – 0,12 км,
- ✓ ул. Южная (от ул. Декабристов до ул. Арантурская) – 0,078 км,
- ✓ ул. Толстого – ул. Газовиков – 0,035 км.

– ямочный ремонт дорог объемом 2 400 м² (5 970,0 тыс. руб.).

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 3) муниципальной программы в 2023 году:

протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, фактическое значение составляет 3,189 км. при плановом значении 3,019 км.

Мероприятие 1.4. «Текущее содержание городских дорог».

На реализацию данного мероприятия направлены средства из местного бюджета в сумме 135 158,5 тыс. рублей. Расходы на содержание городских дорог в 2023 году исполнены в сумме 129 074,9 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 95,5%.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1) Текущее содержание дорог на сумму 116 287,4 тыс. рублей.

Выделенный объем средств позволил:

содержать в нормативном состоянии 184,5 км. уличной дорожной сети;оплатить административный штраф по постановлению мирового судьи судебного участка №1 Югорского судебного р-на в размере 50,00 тыс. рублей;

возместить материальный ущерб причиненного транспортному средству в результате ДТП, расходы по оплате услуг эксперта, расходы по оплате информации о погодных условиях, расходы по оплате государственной пошлины (Шигаева Р.М. – 164,5 тыс. рублей, Абзалова Л.Ш. – 95,0 тыс. рублей);

содержать светофорные объекты в количестве 24 шт., из них: регулируемые перекрестки - 12 объектов по 4 светофора; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта по 2 светофора; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.

выполнить работы по ремонту искусственной дорожной неровности в районе жилого дома № 31 по улице Железнодорожная;

выполнить работы по окрашиванию бордюров вдоль проезжей части дорог с твердым покрытием площадью 4200,00 кв.м.;

выполнить работы по устройству ограждения на перекрестке ул. Садовая, 30;

выполнить работы по замене пешеходного ограждения на перекрестке Менделеева-Студенческая;

выполнить работы по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог 561 м.п.;

выполнить работы по отсыпке грунтовых дорог – 4191,6 м³.;

выполнить работы по очистке обочин дорог на Зеленой зоне от зеленых насаждений;

выполнить работы по устройству искусственных дорожных неровностей;

выполнить работы по ремонту искусственной дорожной неровности в районе жилого дома № 31 по улице Железнодорожная;

выполнить работы по устройству водоотлива на перекрестке ул. Садовая - ул. Студенческая;

выполнить работы по нанесению структурной (профильной) разметки по ул. 40 лет Победы и ул. Менделеева;

выполнить работы по установке дорожных знаков в количестве 192 шт.

выполнить работы по отсыпке дорог по ул. Кооперативная и ул. Дружбы Народов щебеночно-песчаной смесью (наказы избирателей депутатам Думы).

2) Противопаводковые мероприятия на сумму 4 887,4 тыс. рублей - проведены противопаводковые мероприятия в весенний период (вывоз снега – 24 060,74 м³., откачка воды – 384,2 м³/час).

3) Грейдирование дорог на сумму 1 290,4 тыс. рублей - выполнено грейдирование на площади 1 909 694,0 кв. м.

4) Устройство светофорных объектов по ул. Менделеева, на перекрестке ул. Южная – ул. Арантурская, на перекрестке ул. Спортивная – ул. Попова, устройство звукового сопровождения на светофорных объектах на сумму 5 220,2 тыс. рублей.

5) Обследование транспортной развязки на сумму 390,0 тыс. рублей.

6) Устройство разметки холодным пластиком в городе Югорске: перекресток Ленина-40 лет Победы, Ленина, 24, Геологов, 21, Уральская, 16А, Свердлова, 12, Таежная, 27 на сумму 999,5 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия позволила поддерживать автомобильные дороги общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями на 100%, что соответствует целевому показателю (№ 4) муниципальной программы.

Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия без привлечения средств местного бюджета. Ежемесячно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания по видам ДТП, времени и местам их совершения.

Администрацией города Югорска совместно с Госавтоинспекцией проводятся профилактические мероприятия по привлечению внимания всех участников дорожного движения, по соблюдению правил БДД. Ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах, а также ежеквартально проводятся заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Югорска.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевых показателей (№ 5 - №12) муниципальной программы:

Целевой показатель № 5, общее количество дорожно-транспортных происшествий превышает плановое значение - 242 шт, фактическое значение - 257 шт. Увеличилось общее количество дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями транспортных средств, при этом показатель №6 количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не достиг планового значения - 14 шт, фактическое значение - 12 шт.

Целевой показатель № 7, общее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних превышает плановое значение - 2 шт, фактическое значение - 3 шт. Увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях фактическое значение - 2 чел., при плановом значении - 0 чел. (показатель №8) и число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях фактическое значение - 3 чел., при плановом значении - 2 чел. (показатель №11)

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима.

Подпрограмма 3: Формирование комфортной городской среды.

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 226 676,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства - 4 006,7 тыс. рублей, средства автономного округа - 17 210,1 тыс. рублей, местные средства - 205 459,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 года освоено 219 469,9 тыс. рублей, в том числе федеральные средства - 4 006,7 тыс. рублей, средства автономного округа - 16 999,0 тыс. рублей и средства местного бюджета - 198 464,2 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 96,8 %.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Выполнение работ по благоустройству».

В 2023 году предусмотрены средства в сумме 91 243,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа - 8 557,2 тыс. рублей. Освоено на 31.12.2023 г. - 89 781,7 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа - 8 557,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 98,4 %.

За счет указанных средств выполнено:

- инженерно-геодезические изыскания по объекту «Парк по улице Менделеева в городе Югорске» (корректировка) в сумме 49,8 тыс. руб.,

- разработка проектной документации по объекту «Парк по улице Менделеева в городе Югорске» (корректировка) в сумме 600,0 тыс.руб.,
- инженерно-геодезические изыскания по объекту «Благоустройство сквера по улице Октябрьская в городе Югорске» в сумме 47,3 тыс.руб.,
- устройство теплых остановок: по ул. Железнодорожной у здания МФЦ и около железнодорожного вокзала в сумме 3 924,9 тыс.руб.,
- разработка дизайн-проекта по объекту: «Центральный городской парк города Югорска» в сумме 356,9 тыс.руб.,
- разработка проектной документации по объекту «Устройство тротуара по улице Агиришская в городе Югорске» в сумме 50,0 тыс.руб.,
- проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объекту «Устройство тротуара по улице Агиришская в городе Югорске» в сумме 20,0 тыс.руб.,
- устройство контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов в мкр. Югорск-2 ул. Севастопольская, д. 6 в сумме 299,9 тыс.руб.,
- устройство площадки для выгула собак в составе работ по благоустройству парка по улице Менделеева (4 этап) в сумме 386,0 тыс.руб.,
- инженерно-геодезические изыскания и проектная документация по объекту «Наземный пешеходный переход через железнодорожные пути (в районе железнодорожного переезда-улица Торговая) в сумме 523,7 тыс.руб.,
- перенос контейнерной площадки напротив ул. Гоголя, 25 в сумме 84,1 тыс.руб.,
- ремонт и замена 15 остановочных комплексов по адресам: ул. Мира №51, ул. Ленина №39, ул. Менделеева №3,34,43,65, ул. Пожарского №11, ул. Ремезова, ул. Студенческая №35, ул. Покровская, ул. Защитников Отечества №10, ул. Монтажников №3, ул. Островская, ул. Садовая №70, перекресток ул. Южная-Декабристов в сумме 2 262,3 тыс.руб.,
- установка остановочных павильонов с устройством заездных карманов по ул. Арантурская (1, 2, и 7 км) в сумме 1 117,9 тыс.руб. ,
- ремонт основания под контейнерной площадкой между домами №3 и №5 по улице Свердлова в сумме 43,5 тыс.руб.,
- устройство велопарковки у СОШ №6 на 60 велосипедов, S основания - 30 м2 в сумме 136,5 тыс.руб.,
- благоустройство территории с торца дома №6 по ул. Газовиков в сумме 144,7 тыс.руб.,
- благоустройство арочного перехода по ул. Ленина, д.10 в сумме 102,7 тыс.руб.,
- изготовление демонстрационных материалов по благоустройству территорий в микрорайонах 3,3А в сумме 25,0 тыс.руб.,
- обустройство контейнерных площадок на территории городского кладбища в сумме 108,0 тыс.руб.,
- установка малых архитектурных форм на территории парка по ул. Менделеева в сумме 455,4 тыс.руб.,
- устройство пандуса и лестницы по объекту Парк по улице Менделеева в сумме 737,1 тыс.руб.,
- установка арт-объекта "Теплое сердце" в парке по ул. Менделеева в сумме 175,8 тыс.руб.,
- благоустройство территории у здания Музея для установки арт-объекта в сумме 341,6 тыс.руб.,
- благоустройство территории по ул. Железнодорожная, 14,16 – выполнен ремонт тротуара из плитки 246 м2, газон 148 м2, установлены скамьи 4 шт., урны 4 шт. в сумме 1 231,9 тыс.руб.,
- обустройство туристического маршрута: ремонт участков тротуаров по ул. 40 лет Победы, Железнодорожная, Мира, Попова, Ленина в сумме 4 512,9 тыс.руб.,
- разработка проектной документации по объекту «Благоустройство сквера по улице Октябрьская в городе Югорске» в сумме 296,2 тыс.руб.,
- оплачен аванс на изготовление детских городков, которые будут установлены в 2024 году по ул. Мира, 12 и Газовиков, 2 - Свердлова, 4 в сумме 3 296,7 тыс.руб.,
- монтаж фотоловушек на Зеленой зоне в сумме 74,2 тыс.руб.,
- монтаж всепогодной горки в районе Умной площадки (работы будут закончены в 2024 году) в сумме 4 133,6 тыс.руб.,

- разработка санитарной зоны и проведение инженерно-геодезических изысканий кладбища в сумме 1 103,8 тыс.руб.,

- взыскан исполнительский сбор от 08.09.2021г. по исполнительному производству № 49263/21/86022-ИП (проект санитарно-защитной зоны вокруг биологической ямы «Беккари») в сумме 50,0 тыс.руб.

- устройство уличного освещения вдоль дорог города в сумме 30 189,4 тыс.руб.:

✓ ул. Арантурская (от остановки «7 километр» до остановки «9 километр») (1,86 км) в сумме 1 042,5 тыс.руб.,

✓ ул. Южная (0,276 км) в сумме 567,1 тыс.руб.,

✓ ул. Монтажников, Кирова, Сахарова (1,043 км) в сумме 2 013,0 тыс.руб.,

✓ ул. Торговая (0,86 км) в сумме 1 764,0 тыс.руб.,

✓ ул. Агиришская (от ул. Полевая до кольцевой развязки в районе пересечения) (1,59 км) в сумме 3 425,0 тыс.руб.,

✓ ул. Лермонтова (от ул. Кольцевая до ул. Советская) (0,348 км) в сумме 946,9 тыс.руб.,

✓ 5А и 6 микрорайоны (0,345 км) в сумме 933,9 тыс.руб.,

✓ 14 микрорайон и микрорайон ПММК (0,76 км) в сумме 2 169,3 тыс.руб.,

✓ ул. Попова (от дома №1 до дома №2А – АЗС) (0,43 км) в сумме 1 277,9 тыс.руб.,

✓ ул. Мичурина, ул. Энтузиастов (0,28 км) в сумме 671,1 тыс.руб.,

✓ ул. Титова (от ул. Спортивная до улицы Гастелло) (0,81 км) в сумме 2 366,1 тыс.руб.,

✓ ул. Советская (от ул. Спортивная до жилого дома №5 по ул. Советская), ул. Шаумяна (от ул. Декабристов до ул. Арантурская), проезд между многоквартирными жилыми домами №4 и №8 по ул. Газовиков, проезд возле магазина "Хлебный мир", тротуар за МБОУ "СОШ №5" (1,84 км) в сумме 2 946,6 тыс.руб.,

✓ возле МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в сумме 1 192,1 тыс.руб.

✓ 19 мкр. (0,21 км) в сумме 3 453,4 тыс.руб.

✓ техприсоединение наружное освещение ул. Нововятская в сумме 41,9 тыс.руб.

✓ замена 427 штук светильников в Югорске – 2 и по улицам Калинина, Никольская, Агиришская, Менделеева, Студенческая, Таежная в сумме 5 420,6 тыс.руб.,

- устройство и ремонт тротуаров вдоль дорог города в сумме 11 643,8 тыс.руб.:

- ул. Южная в сторону ул. Вавилова в сумме 1 298,7 тыс.руб. (в том числе за счет средств, предусмотренных на выполнение наказов избирателей депутатам Думы города Югорска 1 000,0 тыс.руб.)

- ул. Южная (до ул. Кондинская) (807 м) в сумме 5 185,8 тыс.руб.,

- ул. Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов) (120 м) в сумме 1 208,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств, предусмотренных на выполнение наказов избирателей депутатам Думы города Югорска 500,0 тыс.руб.),

- проезда №64 (пер. Калинина) в сумме 1 310,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств, предусмотренных на выполнение наказов избирателей депутатам Думы города Югорска 500,0 тыс.руб.) (263 м),

- ул. Мичурина (от пер. Ясный до ул. Советская) в сумме 793,2 тыс.руб.

- ул. Калинина (от жилого дома №54 до улицы Механизаторов) (80 м) в сумме 425,6 тыс.руб.,

- ремонт тротуаров (ул. Ленина, 22А, ул. Спортивная, 2А, ул. Ленина, 12) в сумме 281,4 тыс.руб.,

- от МБОУ "СОШ №5" до МБУ ДО "Детская школа искусств" (77 м) в сумме 327,9 тыс.руб.,

- ремонт тротуара на кольцевом движении транспортная развязка в 2-х уровнях 1 этап в сумме 191,9 тыс.руб.,

- тротуары (ул. Студенческая (возле «ФСК») и участок от ул. Попова, д.8 до площади «Самолет ЯК-40») (25 м) в сумме 235,8 тыс.руб.,

- ул. Нововятская (от жилого дома №1 до перекрестка ул. Энтузиастов – ул. Спортивная) (135 м) в сумме 595,5 тыс.руб.,

- ул. Арантурская (390 м) в сумме 1 271,0 тыс.руб.

- устройство тротуара из брусчатки на перекрестке ул. Студенческая - ул. Никольская (84 м) в сумме 518,4 тыс.руб.,

– работы по благоустройству территорий в соответствии с наказами избирателей депутатам Думы города Югорска:

- изготовление и монтаж велопарковки во дворе по ул. 40 лет Победы д. 9, 9А в сумме 489,2 тыс.руб.,
- изготовление и монтаж велопарковок во дворах многоквартирных домов 7-го избирательного округа (ул. Никольская д.3, д.5, д.5А и Свердлова д.10) в сумме 499,7 тыс.руб.,
- устройство водоотведения во дворе по ул. Газовиков д.2 в сумме 28,1 тыс руб.,
- изготовление и монтаж велопарковки во дворах домов по ул. Газовиков 3, 4, 5 в сумме 359,3 тыс.руб.
- установка дорожного ограждения от пер. Газовиков – Свердлова (11 секций) по ул. Арантурская в сумме 112,2 тыс.руб.
- устройство освещения ул. Арантурская (от ул. Основателей до остановки «7 километр») в сумме 554,1 тыс.руб.,
- устройство тротуара из асфальтобетона по ул. Южная в сторону ул. Вавилова в сумме 1 000,0 тыс.руб.
- устройство тротуара по улице Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов) в сумме 500,0 тыс.руб.
- устройство тротуара из железобетонных плит по ул. Транспортная в сумме 447,5 тыс.руб.
- обустройство автомобильной стоянки по ул. Геологов - ул. Кирова в сумме 478,0 тыс.руб.
- обустройство парковочных мест для автомашин жителей мкр. Авалон в сумме 490,0 тыс.руб.
- изготовление и монтаж велопарковки во дворе домов по улице Толстого, д.2, 4 в сумме 388,2 тыс.руб.
- устройство тротуара вдоль проезда №64 (пер.Калинина) в сумме 500,0 тыс.руб.,
- устройство дренажных колодцев и ремонту тротуара между домами №8 и 10 по ул. Кирова в сумме 499,8 тыс.руб.,
- ремонт покрытия проезда между домами №8 и №10 по ул. Кирова в сумме 156,3 тыс.руб.,
- устройство тротуара по ул. Мичурина (от ул. Труда в сторону ул. Советская) в сумме 422,6 тыс.руб.
- устройство остановочного павильона возле дома №9 по ул. Садовая в сумме 343,6 тыс.руб.
- устройство велопарковки возле жилого дома №9 по ул.Мира в сумме 499,8 тыс.руб.
- установка МАФ во дворе жилых домов №7/6 и 7/7 по ул.Чкалова в сумме 497,1 тыс.руб.
- устройство тротуара из асфальтобетона к зданию МАУ «ЦК «Югра-Презент», мкр. Югорск-2 в сумме 51,0 тыс.руб.
- ремонт сцены возле здания МАУ «ЦК «Югра-Презент», мкр. Югорск-2 в сумме 134,8 тыс.руб.,
- устройство тротуара в частном секторе мкр. Югорске-2 (между домами №6 и №7) в сумме 312,9 тыс.руб.
- установка малых архитектурных форм на территории 9-го избирательного округа в сумме 127,2 тыс.руб.

В рамках данной подпрограммы реализован инициативный проект граждан, победителей регионального конкурса, при реализации которых жители города принимают финансовое и трудовое участие: «Устройство тротуара по улице Агиришская» - выполнен тротуар длиной 921 м шириной 2 м, установлены 4 урны и 4 скамейки, наружное освещение - 20 опор со светильниками, озеленение. Стоимость работ 12 224,6 тыс. руб. в том числе средства автономного округа - 8 557,2 тыс. руб., средства МО - 3 647,4 тыс. руб., средства граждан - 20,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.2. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».

В 2023 году на данные цели из бюджета автономного округа направлены средства в размере 819,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета направлено 1 131,9 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 75,9 %.

В рамках данного мероприятия осуществляется отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочиём Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа от 27.12.2019 № 550-п «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре». Под деятельностью по обращению с животными без владельцев понимается деятельность, включающая в себя:

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты для животных (далее - приют);
- содержание животных без владельцев в приютах в соответствии с законодательством в области обращения с животными (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, мечение);
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приют животным без владельцев;
- возврат на прежние места обитания вакцинированных, маркированных (меченных), стерилизованных животных, не проявляющих немотивированной агрессивности;
- ведение учета животных без владельцев, отловленных и транспортированных в приюты, а также возвращенных на прежние места обитания, хранение учетных сведений и видеозаписей процесса отлова животных без владельцев и возврата их к месту прежнего обитания;
- размещение в приютах и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Оплата по мероприятию «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» производится за фактически выполненные работы с предоставлением сформированных документов, согласно заключенному муниципальному контракту.

По данному мероприятию реализуется выполнение целевого показателя (№17) муниципальной программы в 2023 году:

плановое значение показателя - 156 шт. отловленных безнадзорных и бродячих животных, фактическое значение составило 70 шт. (количество фактически отловленных безнадзорных и бродячих животных, в том числе и по обращениям жителей).

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) освоены средства окружного бюджета в размере 74,7 тыс. рублей, которые направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных.

Мероприятие 3.3. «Информирование населения о благоустройстве».

В отчетном году мероприятие не реализовывалось.

Мероприятие 3.4. «Демонтаж информационных конструкций».

В отчетном году на реализацию мероприятия предусмотрено 50,0 тыс.руб. Исполнение от плана составляет 0,0 %.

Мероприятие 3.5. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства».

В 2023 году предусмотрены средства в объеме 120 727,2 тыс. рублей, в том числе средства округа - 1 355,2 тыс. рублей. На 31.12.2023 год освоены средства в размере 115 650,0,

в том числе средства округа – 1 355,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 95,8 %.

Средства в рамках мероприятия направлены на обеспечение содержания объектов благоустройства города. За счет указанных средств проводились мероприятия, направленные на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, содержание кладбищ, снос ветхих строений, ремонт и содержание объектов благоустройства, оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства и санитарно-профилактическую обработку (дезинфекцию) общественной инфраструктуры города Югорска.

Оплата по мероприятию «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенных муниципальных контрактов.

На территории города Югорска обслуживаются следующие объекты благоустройства: Центральный парк по ул. Ленина, памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска; городской пруд, подземный переход; городские площади: фонтанная площадь; территория возле бюста П.В. Попову, памятник В.И. Ленину, памятник Сергию Радонежскому; между муниципальным автономным учреждением «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), благоустройство территории между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков, ул. Кольцевой и в Югорске-2, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты.

Проводятся такие мероприятия, как:

- поддержание в надлежащем состоянии городских кладбищ;
- озеленение города, включает в себя следующие работы:
 - уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) – 215,5 тыс. м²;
 - посадка и уход за 60 200 корнями однолетней рассады цветов на площади 2 230,0 м²;
 - скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям;
 - восстановление 750 м² газонов;
 - уход за саженцами 610 деревьев и кустарников, подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями, уход за альпийскими горками.
- поддержание в надлежащем техническом состоянии уличного освещения (протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 161,44 км, количество опор – 4586 шт., светильников наружного освещения – 5244 шт., приборов учета потребляемой электроэнергии – 95 шт.);
- на протяжении всего года поддержание в надлежащем состоянии малых архитектурных форм (баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница», скульптурно-декоративные композиции: «Бертолет», «Паровоз» «Машина», «Самолет Як-40»).

Проводится уборка и вывоз мусора, очистка от снега в зимний период с вывозом снега, текущий ремонт объектов по необходимости.

Отведение (прием) поверхностных сточных вод 430 250,75 м³.

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году:

- произведен снос ветхих строений: солдатская столовая в мкр. Югорск-2; мачта ПМЖ 22,8 по ул. Минина, д.5 в г. Югорске – 4 565,9 тыс.руб.,
- разработаны акты обследования для снятия с учета снесенных ветхих и аварийных жилых домов – 40,0 тыс.руб.
- разработаны проекты организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхого и аварийного жилья) в городе Югорске – 258,8 тыс.руб.,
- выполнен ремонт подземного перехода – отделка стен декоративной штукатуркой, ремонт потолков, покрытия пандуса и оборудования, замена системы видеонаблюдения и

освещения – 3 545,1 тыс.руб.,

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 16) муниципальной программы в 2023 году:

- сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества – 100%.

**Структура расходов на исполнение мероприятия
«Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске»
на 2023 год**

| № п/п | Наименование статей расходов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные ассигнования на 2023 год (бюджет), тыс.руб. | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | |
|---|--|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------------|
| | | | | | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| Мероприятие 3.5. "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске" | | Всего | 119 372,0 | 114 294,8 | -5 077,2 | 95,7 |
| | | Местный бюджет | 119 372,0 | 114 294,8 | -5 077,2 | 95,7 |
| в том числе, по статьям расходов: | | | | | | |
| 1 | Освещение улиц города, в том числе: | Местный бюджет | 31 086,3 | 31 048,3 | -38,0 | 99,9 |
| 1.1. | уличное освещение - поставка электрической энергии | Местный бюджет | 17 034,5 | 17 019,2 | -15,3 | 99,9 |
| 1.2. | уличное освещение - поставка электрической энергии по энергосервисному контракту | Местный бюджет | 9 850,1 | 9 850,1 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3. | уличное освещение-содержание | Местный бюджет | 4 179,0 | 4 179,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4. | замена светильников в парке | Местный бюджет | 22,7 | 0,0 | -22,7 | 0,0 |
| 2 | Озеленение города | Местный бюджет | 9 830,1 | 9 830,1 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Содержание городских кладбищ | Местный бюджет | 3 663,0 | 3 663,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Содержание памятника-мемориала | Местный бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Содержание подземного перехода | Местный бюджет | 971,8 | 725,9 | -245,9 | 74,7 |
| 6 | Содержание городских площадей | Местный бюджет | 6 199,9 | 6 194,8 | -5,1 | 99,9 |
| 7 | Содержание городского пруда | Местный бюджет | 2 002,5 | 1 871,8 | -130,7 | 93,5 |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Местный бюджет | 2 160,4 | 2 160,4 | 0,0 | 100,0 |
| 9 | Содержание пожарных водоемов | Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Содержание пожарных гидрантов | Местный бюджет | 1 750,0 | 1 745,6 | -4,4 | 99,7 |
| 11 | Содержание автобусных остановок | Местный бюджет | 1 947,2 | 1 874,7 | -72,5 | 96,3 |
| 12 | Содержание контейнерных площадок | Местный бюджет | 7 000,1 | 7 000,1 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | Снос ветхих строений | Местный бюджет | 5 304,5 | 4 864,7 | -439,8 | 91,7 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|----------|----------|----------|-------|
| 14 | Содержание малых архитектурных форм и декоративных композиций | Местный бюджет | 748,0 | 664,0 | -84,0 | 88,8 |
| 15 | Отведение (прием) поверхностных сточных вод | Местный бюджет | 28 000,0 | 24 274,1 | -3 725,9 | 86,7 |
| 16 | Содержание приюта для безнадзорных и бродячих животных | Местный бюджет | 3 884,1 | 3 554,7 | -329,4 | 91,5 |
| 17 | Содержание центрального парка по ул. Ленина | Местный бюджет | 4 478,9 | 4 478,9 | 0,0 | 100,0 |
| 18 | Ремонт подземного перехода | Местный бюджет | 3 545,1 | 3 545,1 | 0,0 | 100,0 |
| 19 | Формирование кроны деревьев и уборка аварийно-опасных деревьев | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 |
| 20 | Восстановление газонов | Местный бюджет | 499,6 | 499,6 | 0,0 | 100,0 |
| 21 | Демонтаж детских и спортивных площадок | Местный бюджет | 1 058,9 | 1 058,9 | 0,0 | 100,0 |
| 22 | Приобретение контейнеров под опасные отходы, урн для раздельного сбора мусора | Местный бюджет | 337,5 | 337,5 | 0,0 | 100,0 |
| 23 | Обращение с отходами 1 и 2 класса опасности | Местный бюджет | 150,0 | 149,5 | -0,5 | 99,7 |
| 24 | Устройство ледового городка в городском парке | Местный бюджет | 1 095,5 | 1 094,5 | -1,0 | 99,9 |
| 25 | Установка и демонтаж елок и гирлянд к Новому году | Местный бюджет | 888,6 | 888,6 | 0,0 | 100,0 |

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) произведена оплата работ по проведению акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации на территории г.Югорска и оказания услуг по проведению обследования территории с целью контроля эффективности обработок с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО- Югре. Работы оплачены за счет средств окружного бюджета в полном объеме на сумму 1 340,0 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства из окружного бюджета в размере 15,2 тыс. рублей исполнены на 100 %. Направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: акарицидной обработки и барьерной дератизации.

Мероприятие 3.6. «Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены средства в сумме 12 086,6 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 006,7 тыс. рублей, средства округа – 6 266,9 тыс. рублей, местные средства – 1 813,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 года исполнение от плана составляет 100,0%.

В рамках данного проекта выполнено благоустройство:

1 общественной территории:

Парк по улице Менделеева (4 этап) – работы по устройству тротуара 1435,2 кв. м., площадки для выгула собак – 408 кв. м., зоны воркаута – 400 кв. м., входной группы – 1 шт. Исполнение показателей проекта:

– Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:

План – 25,00%, факт – 70,83%. Для достижения данного показателя выполнены следующие мероприятия: голосование на федеральной платформе за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году; участие волонтеров в проведении рейтингового голосования; публикации в СМИ и соц.сетях материалов, касающихся благоустройства города; проведены заседания общественной комиссии; отбор территорий для участия в конкурсе; сбор предложений по наполнению территории; опрос в поддержку инициативных проектов по благоустройству, голосование за инициативные проекты; обучение волонтеров; рейд по контролю за качеством объектов, благоустроенных в 2020-2021г. г., приемка выполненных работ в 2023 г. по благоустройству парка по ул.Менделеева, голосование за дорогу для ремонта в 2024 г.

– Количество благоустроенных общественных территорий.

План – 1 шт., факт – 1 шт.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение трех целевых показателей муниципальной программы (№13, 14, 15) в 2023 году:

| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Отчетный период | | Отклонение | |
|----|--|---------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.9- гр.8) | Относительное значение, % (гр.9/гр.8*100%) |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | шт. | 110 | 117 | 117 | 0 | 100 |
| | | кв.м. | 703 271 | 716 408 | 716 408 | 0 | 100 |
| 14 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | шт. | 11 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| | | кв.м. | 152 174 | 154 813 | 154 813 | 0 | 100 |
| 15 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | % | 6,40 | 25,00 | 70,83 | 45,83 | 283,32 |

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» заключено 244 контракта, в том числе 19 контрактов по содержанию объектов благоустройства, срок исполнения которых начинается с 01.01.2024 года.

Работы по контрактам, срок исполнения которых 2023 год, выполнены и оплачены, за исключением контрактов:

- по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения в связи со сроками выполнения работ по 31.12 включительно, а окончательная оплата за декабрь ежегодно производится в январе-феврале следующего года;

- на поставку электрической энергии в связи с тем, что согласно условий муниципальных контрактов расчеты осуществляются следующим образом:

- 30% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

- остаток выплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

Общая экономия средств по программе в 2023 году, сложившаяся по результатам торгов составила 25 947,7 тыс.руб. Данная экономия была направлена на реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

В 2023 году заключены соглашения:

- с Департаментом пространственного развития и архитектуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (реализация проекта «Парк по улице Менделеева»);

- с Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (реализация инициативного проекта «Устройство тротуара по улице Агиришская»).

Администрация города Югорска осуществляет реализацию муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда». Для оценки эффективности реализации программы был проведен опрос через платформу обратной связи, предложено 7 вопросов:

1. Вы знаете, что в городе Югорске реализуется муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»?

2. В 2023 году выполнен ремонт 6 участков автомобильных дорог:

- ул. Свердлова (от проезда Толстого до ул. Газовиков) – 0,34 км,
- ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) – 0,45 км,
- ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова) – 1,146 км,
- ул. Пожарского (на участке от дома № 9Б до дома № 12) – 0,12 км,
- ул. Декабристов и проезд между ул. Студенческая и ул. Декабристов – 0,397 км,
- ул. Калинина (от Мира до Гастелло) – 0,503 км.

Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

3. В 2023 году выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, зоны воркаута, площадки для выгула собак, входной группы в парке по улице Менделеева. Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

4. В 2023 году выполнено устройство двух теплых остановок по ул. Железнодорожная в районе МФЦ и железнодорожного вокзала. Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

5. В 2023 году выполнены работы по устройству уличного освещения:

- Арантурская (от ул. Основателей до остановки «7 километр»),
- Южная, Монтажников, Кирова, Сахарова, Торговая,
- Агиришская (от ул. Полевая до кольцевой развязки в районе пересечения).

Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

6. Удовлетворены ли вы качеством и достаточностью пассажирских перевозок?

7. Достаточно ли вы информированы о проведении работ по дорожной деятельности и благоустройству?

Участие в опросе приняли 27 респондентов:

вопрос 1

| Ответ | количество | процент |
|-------|------------|---------|
| Да | 24 | 88,9 |
| Нет | 3 | 11,1 |

вопрос 2

| Ответ | количество | процент |
|-------|------------|---------|
| Да | 26 | 96,3 |
| Нет | 1 | 3,7 |

вопрос 3

| Ответ | количество | процент |
|-------|------------|---------|
| Да | 27 | 100,0 |
| Нет | 0 | |

вопрос 4

| Ответ | количество | процент |
|-------|------------|---------|
| Да | 25 | 92,6 |
| Нет | 2 | 7,4 |

вопрос 5

| Ответ | количество | процент |
|-------|------------|---------|
| Да | 27 | 100,0 |
| Нет | 0 | |

вопрос 6

| Ответ | количество | процент |
|-------|------------|---------|
| Да | 22 | 81,5 |
| Нет | 5 | 18,5 |


вопрос 7

| Ответ | количество | процент |
|-------|------------|---------|
| Да | 22 | 81,5 |
| Нет | 5 | 18,5 |

| Ответ | процент |
|-------|---------|
| Да | 91,5 |
| Нет | 8,5 |

Таким образом, результат опроса – 91,5% положительных оценок, что позволяет сделать выводы эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Заместитель главы города -
Директор ДЖКиСК



Р.А.Ефимов

Исполнитель: Заместитель начальника ОЭС ДЖКиСК,
Максимчук Наталия Сергеевна,
Тел.: 7-43-03
Главный эксперт ОРЖКХ УЖКХ,
Дружкина Ирина Андреевна,
тел.8(34675)7-04-76.