

**Оценка эффективности
реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы
за 2021 год**

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам						Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)	
				Значение целевого показателя по годам					2021		Абсолютное значение		Относительное значение, %
				2017	2018	2019	2020	План	Факт				
1	Мероприятия по развитию транспорта общегородского пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	Количество остановочных пунктов ПТПОП	ед.	8	7	8	8	8	8	0	0	Установлены два остановочных пункта по ул. Вавилова, один передан муниципальной собственности по ул. Попова. В 2021 году установлены остановочные пункты по ул. Студенческая и Монтажных	
				61	64	64	64	61	66	+ 5	108,2		
				Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	рейсов/год	24990	23742	32000	33640	23604	37979		14 375
2	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта	Количество парковочных мест	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	В 2017 году выполнено устройство парковочных мест при строительстве внутриквартальной проезды к жилому комплексу Авалон; автомобильная стойка по ул. Спортивной, стойка по ул. Декабристов. В 2021 году - устройство стойки на 7 машиномест по ул. Уральской, и на 24 места по ул. Кирова	
				7 807	7 807	7 807	7 807	7 597	7 838	+241	103,2		
				Количество автостанций	ед.	0	0	0	0	0	0		0

№	Наименование мероприятия	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам						Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)	
				Фактическое значение за предыдущие годы					2021		Абсолютное значение (факт - план)		Относительное значение, % (факт/план * 100%)
				2017	2018	2019	2020	План	Факт				
3	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	Протяженность велодорожек	км	0,793	0,793	0,793	0,793	2,678	1,931	-0,747	72,1	Выполнено устройство велосипедной дорожки вдоль ул. Студенческой в 2017 году. Закончены работы по устройству велодорожки в парке по улице Менделеева.	
4	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	Число стоянок большегрузного транспорта	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	Три СТО занимаются ремонтом большегрузных автомобилей	
				2	2	3	3	0	3	+3	-		
5	Мероприятия по развитию сети дорог города	Протяженность УДС города	км	153	158	172	172	159	172	13	108,2	Ведется освоение нового микрорайона (9), новые улицы включены в перечень дорог	
6	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	Число зарегистрированных ДТП	ДТП/год	411	363	318	270	431	342	-89	79,4	Количество ДТП меньше запланированного, что является хорошим показателем	
				14	14	14	14	17	14	-3	82,4		
		Количество внедренных ИТС	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	Средства на устройство новых светофорных объектов в бюджете города Югорска отсутствуют	

Заместитель директора – начальник юридического отдела ДЖККИСК



О.С. Валинурова

Исп. начальник отдела экономики в строительстве ДЖККИСК
 Литова Елена Валерьевна,
 Тел. 8(34675)74303