




Спецификация на демонтажные работы на кровле (Лит. А)



№ п/п	Вид работ	Кол.	Ед. изм.	Примечание
1	демонтаж рулонного ковра в 2 слоя	318.02	м2	
2	демонтаж цем.-песчаной стяжки б=50 мм	7.2	м3	
3	демонтаж арматурной проволочной сетки Ø 5 Вкл шаг 100х100	440.76	кг	
4	демонтаж утеплителя из керамзитобетона	28.8	м3	
5	демонтаж утеплителя б=120 мм	17.28	м3	
6	демонтаж пароизоляции	144.04	м2	
7	демонтаж фартуков паралета б=0.8 м	29.94	м2	
8	демонтаж кирпичной кладки паралетов б=0.4 м	3.74	м3	
9	демонтаж оплывов из оцинкованной стали б=1 м	10.83	м2	

						СТ-001.20-2020-004-ПОД.ГЧ			
						Капитальный ремонт кровли дошкольных групп №40 "сон №2 в г. Югорск расположенного по адресу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Таежная, 27			
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Страница	Лист	Листов
Разработал			Сосновский				п	2	
Проверил			Грицев						
Н. контр.			Грицев			Схема демонтажных работ на кровле (гитеры А, В)	ООО "ТехЭкс"		
ГИП			Грицев	